

诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目

会议纪要

会议名称	监理例会、安全生产月总结会		附件	共 1 件
会议时间	2023 年 07 月 07 日 14: 30	会议地点	爱越会议室	
主持人	陈大伟	记录人	陈大伟	
参加单位及人员: 浙江爱越: 徐存辉; 正衡监理: 陈大伟; 山东电工: 王文涛、董丽鹏等; 山东威腾: 无 施工班组: 无 详见会议签到表				
会议主要内容与决定: 2023 年 07 月 07 日常州正衡监理项目部组织山东电工召开浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目监理例会, 会议内容及决议如下: 一、总承包施工进度汇报: 本月施工计划完成情况 1、东白湖镇剩余物资倒运至南山小学仓库 2、已完工项目的过程资料正在制作, 同山、璜山镇过程资料基本完成, 其他所需资料同步提报 3、东白湖镇施工班组已进场开展整改工作, 其中东白湖卫生院项目已整改完成 85% 4、试运行记录已整理; 5、本周邮寄 2 套竣工图, 相关并网资料同步提报。 6、本周未有新增并网项目 下周施工计划 1、东白湖镇项目整改工作, 责令施工班组加快整改进度 2、项目前期资料、项目过程资料、并网资料按时提交; 3、璜山区域启动整改工作 4、同山、大唐区域部分剩余未整改项继续组织整改工作 5、配合项目并网工作 6、接地系统已与设计沟通, 中压侧穿刺垫片; 边压侧黄绿线; 100KW 以上电站组件方阵两点接地、100KW 以下电站组件方阵一点接地; 接地极接地扁钢或铜铝合金接地圆线电气联结形成闭合回路。 需协调事项:				



- 1、对新开发订单进行梳理，加快项目开发进度；
- 2、需要尽快落实各班组的劳务合同签订及工程款的支付问题。

二、监理单位管理要求

- 1、现场施工安全、消防、防暑措施落实不到位，总包单位及时整改整顿，若你施工单位不听劝阻继续违规施工，一旦发生任何安全事故，一切责任后果将由你施工单位全部自行承担。
- 2、特种作业人员禁止无证上岗，若你施工单位不听劝阻违规施工，一旦发生任何安全、质量事故，一切责任后果将由你施工单位全部自行承担
- 3、禁止破损防水未经修复直接安装瓦片，若你施工单位只做表面遮掩仍出现屋面漏雨现象，此电站工程质量我监理方将不予认可，一切2次、3次返工损失将由你施工单位全部承担。。
- 4、严格按照整改方案进行整改施工，若因组件随意堆放造成损坏、隐裂，一切损失将由你施工单位全部承担。
- 5、雨季施工，破损防水、瓦片做到当日拆除当日修复，若因你施工单位工作懈怠，一旦发生防汛问题，一切损失将由你施工单位全部承担。
- 6、璜山、同山、大唐区域整改工作停滞，总包做好统筹工作。
- 7、东白湖镇区域整改进度滞后，总包单位安排加班、加人等应对措施。

三、业主单位管理要求

- 1、安全、防暑、防雨工作落实到位，做好细节工作。
- 2、整改项目抓好进度。
- 3、前期资料、过程资料、隐蔽资料及时报审。
- 4、总包 EL 检测报告尽快提交。
- 5、施工照片做好收集，作为施工资料组成部分提交。
- 6、戚总要求所有安装电站抓紧并网，可以并网项目总包通知业主方，并网箱和厂家联系整改措施。

记录	张华	审核		批准	
----	----	----	--	----	--



会议签到表

NO:

会议名称: 监理例会.		会议地点: 系越办证.
		会议时间: 2013.7.7
序 号	单 位	姓 名
1	常州正衡	孙伟
2	山东电二	王立军
3	山东电二	肖明扬
4	山东电二	李飞
5	系越	徐存辉
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

