

诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目

会议纪要

会议名称	监理例会		附件	共 1 件
会议时间	2023 年 07 月 21 日 14: 30	会议地点	爱越会议室	
主持人	陈大伟	记录人	陈太伟	

参加单位及人员:

浙江爱越: 徐存辉;

正衡监理: 陈大伟;

山东电工: 肖明杨、董丽鹏等;

山东威腾: 姜文强

施工班组: 无

详见会议签到表

会议主要内容与决定:

2023 年 07 月 21 日常州正衡监理项目部组织山东电工召开浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目监理例会, 会议内容及决议如下:

一、总承包施工进度汇报:

本月施工计划完成情况

- 1、前期资料以及已完工项目的过程资料全部完成, 其他所需资料同步提报
- 2、璜山镇大门村村部及文化礼堂已整改及验收完成
- 3、试运行记录已整理;
- 4、本周竣工图纸编制及邮寄完成 3 套, 3 套图纸制作中。
- 5、璜山镇大门村养老服务中心、开三村文化礼堂已开始整改

下周施工计划

- 1、璜山镇继续推进项目整改工作
- 2、东白湖区域继续推进整改工作
- 3、项目资料同步提交;
- 4、配合项目并网工作

需协调事项:

- 1、需要尽快落实各班组的劳务合同签订及工程款的支付问题。

二、监理单位管理要求

- 1、现场整改消缺施工, 安全、消防、防暑、防汛措施必须落实到位, 若你施工单位不听劝阻违规施工, 一旦发生任何安全事故, 一切责任后果将由你施工单位全部自行承担。
- 2、现场整改消缺施工, 特种作业人员禁止无证上岗, 若你施工单位不听劝阻违规施工, 一旦发



生任何安全、质量事故，一切责任后果将由你施工单位全部自行承担。

3、青山村家宴中心，逆变器被村民关掉，总包及时沟通解决。

4、现场整改消缺施工，一户一户整改进度过慢，总包做好统筹管理，提高施工进度。

5、雨季施工，破损防水、瓦片做到当日拆除当日修复，若因你施工单位工作懈怠，一旦发生防汛问题，一切损失将由你施工单位全部承担。

6、数据异常电站，总包做好现场核实工作，以书面报告形式上报。

三、业主单位管理要求

1、针对整改工作，换瓦、抱箍、间距等问题落实到位，保质期 1 年。

2、经查电站运行记录，安装功率发电量异常电站，总包做好现场核实工作。

3、未安装完成电站抓紧装完并网，未并网电站查找原因，尽快解决后完成并网工作。

4、安全措施落实到位，即将进入台风季节，做好风险管控，尤其做好高空坠落防护措施。

5、电站保险尽快落实到位。

6、平台信息录入错误，总包出人配合一下，全部核实一遍，完善信息（位置、设备等，录入编码+照片+组串信息）。

记 录	张永伟	审 核		批 准	王 志
-----	-----	-----	--	-----	-----



会议签到表

NO:

会议名称: 监理例会		会议地点: 爱越办公室
		会议时间: 2013.7.21.
序号	单位	姓名
1	卫新监理	陈希
2		
3	山东电工	王文修
4	山东电2	董丽娜
5	山东电2	尚明辉
6	郝博	姜文强
7	爱越	徐存辉
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

