

# 诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目

## 会议纪要

|      |                         |      |       |       |
|------|-------------------------|------|-------|-------|
| 会议名称 | 监理例会                    |      | 附件    | 共 1 件 |
| 会议时间 | 2023 年 07 月 28 日 14: 30 | 会议地点 | 爱越会议室 |       |
| 主持人  | 陈大伟                     | 记录人  | 陈大伟   |       |

**参加单位及人员:**

浙江爱越: 陈欢;

正衡监理: 陈大伟;

山东电工: 肖明杨;

山东威腾: 无

施工班组: 无

详见会议签到表

**会议主要内容与决定:**

2023 年 07 月 28 日常州正衡监理项目部组织山东电工召开浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目监理例会, 会议内容及决议如下:

**一、总承包施工进度汇报:**

**本月施工计划完成情况**

- 1、东白湖区域物资倒运至南山小学仓库;
- 2、前期资料编制完成, 过程资料同步编制;
- 3、璜山镇大门村村部及文化礼堂、璜山镇大门村养老服务中心、璜山镇开三村文化礼堂整改、分项验收完成;
- 4、东白湖镇陈蔡社区新建路避灾中心、避灾中心、垃圾中转站供电公司验收完成;
- 5、具备并网条件的部分项目竣工图正在制作, 本月已邮寄 8 套;
- 6、对璜山镇大门村村部、开三徐里村文化礼堂接地电阻进行抽查测试合格。

**下周施工计划**

- 1、项目过程资料、并网资料按时提交;
- 2、大唐、同山、璜山、东白湖全面开展整改工作。
- 3、对已经施工完成项目, 根据管理平台要求, 整理所需照片、信息等;
- 4、对已并网项目发电量异常项目现场勘察。

**需协调事项:**

- 1、需要尽快落实各班组的劳务合同签订及工程款的支付问题。

**二、监理单位管理要求**

- 1、因工程款结算等原因, 项目暂时处于停滞状态, 若需监理暂时撤场, 请业主方提前 7 天书面



通知监理项目部，以便各种交接事宜。

2、更新后的竣工图纸总包方尽快提供，以免影响后序验收事宜。

3、后台数据异常电站，多次要求施工单位尽快完成问题核实工作并上报核实报告，问题及时发现及时解决，但至今仍未得到解决。从即日起此类电站不予验收、不予接收，一切责任后果将由你施工单位全部自行承担。


4、雨季、台风天气到来，施工单位严格按照应急预案执行，配备好应急物资。若因你施工单位工作懈怠，一旦发生防汛、防台问题，一切损失将由你施工单位全部承担。

### 三、业主单位管理要求

1、台风天气到来，施工单位做好应急预案，成立应急小组，夜间专人值班，排班表报到监理、业主单位。

2、后台数据异常电站，总包做好现场核实工作，问题尽快核实解决。

3、电站保险总包尽快落实到位，今日对总包下发函一份，作为附件附到会议纪要。

|     |                                                                                     |     |  |     |                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 记 录 |  | 审 核 |  | 批 准 |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|



## 工程联系单

编号: ZJAY-2023-002

致: 山东电工电气集团有限公司浙江诸暨 100MW 光伏 EPC 总包项目部

抄送: 常州正衡电力工程监理有限公司浙江诸暨 10MW 光伏建设项目监理部

主题: 已建及在建光伏电站保险购买事宜

内容:

贵单位负责施工的浙江诸暨区域 10MW 光伏建设项目目前已建成并网约 52 户, 并仍有未建成的在建项目若干, 因目前正值项目地雨季, 大雨大风天气频发, 且属于临海省份, 存在台风影响。

为避免恶劣天气对已建及在建光伏电站造成损害, 从而产生各种不可估量的损失, 贵单位需尽快对上述电站进行对应的投保, 以转移恶劣天气带来的相关风险, 上述要求已在工程例会及相关会议中多次督促购买, 至今仍未完成投保。

如因未投保造成的电站直接及间接损失需由贵单位全部承担, 望贵单位引起重视。

浙江爱越新能源有限公司

2023 年 07 月 28 日

33068110101222

|      |      |     |     |      |            |
|------|------|-----|-----|------|------------|
| 接收单位 | 山东电工 | 接收人 | 刘克军 | 接受日期 | 2023.07.28 |
|------|------|-----|-----|------|------------|

陈伟



扫描全能王 创建

# 会议签到表

NO:

| 会议名称: 监理例会 |      | 会议地点: 爱越办公司           |
|------------|------|-----------------------|
|            |      | 会议时间: 2023.7.28.14.30 |
| 序号         | 单位   | 姓名                    |
| 1          | 正衡监理 | 陈大布                   |
| 2          | 山东电二 | 尚明扬                   |
| 3          | 浙江熙特 | 陈欣                    |
| 4          |      |                       |
| 5          |      |                       |
| 6          |      |                       |
| 7          |      |                       |
| 8          |      |                       |
| 9          |      |                       |
| 10         |      |                       |
| 11         |      |                       |
| 12         |      |                       |
| 13         |      |                       |
| 14         |      |                       |
| 15         |      |                       |
| 16         |      |                       |
| 17         |      |                       |
| 18         |      |                       |

