

诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目

会议纪要

会议名称	监理例会		附件	共 1 件
会议时间	2023 年 08 月 11 日 14: 30	会议地点	爱越会议室	
主持人	陈大伟	记录人	陈大伟	
参加单位及人员:				
浙江爱越: 陈欢、徐存辉;				
正衡监理: 陈大伟;				
山东电工: 肖明杨、王文涛;				
山东威腾: 无				
施工班组: 无				
会议主要内容与决定:				
2023 年 08 月 11 日常州正衡监理项目部组织山东电工召开浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目监理例会, 会议内容及决议如下:				
一、总承包施工进度汇报:				
本周施工计划完成情况				
1、前期资料以及已完工项目的过程资料完成, 其他所需资料同步提报;				
2、项目发电异常电站现场核实;				
3、10*4 电缆供货商资质已编制完成;				
4、隐蔽工程验收表编制完成;				
5、本周竣工图纸更新完成 5 套, 共 15 套 (尚未邮寄);				
6、协调处理施工班组工程款事宜。				
7、本周并网清臣房综合店面、寿建国两户, 容量 157.3KW				
8、东白湖陈蔡社区老供销社项目整改施工中。				
下周施工计划				
1、项目资料同步提交;				
2、配合项目并网工作				
3、收集、确认项目管理平台所需资料、信息				
4、项目发电异常电站现场核实				
5、东白湖陈蔡社区老供销社项目整改验收				
需协调事项:				
1、需要尽快落实各班组的劳务合同签订及工程款的支付问题。				
二、监理单位管理要求				



- 1、因工程款拨款问题项目进展缓慢，若需监理暂时撤场，请业主方提前 7 天书面通知监理项目部，以便各种交接事宜。
- 2、更新后的竣工图纸总包方尽快提供，以免影响后序验收事宜。
- 3、数据平台数据不准确，存在较大误差。需业主方与逆变器厂家沟通解决，待数值准确后再进行现场核实、整改。
- 4、雨季、台风天气到来，施工单位严格按照应急预案执行，配备好应急物资。若因你施工单位工作懈怠，一旦发生防汛、防台问题，一切损失将由你施工单位全部承担。

三、业主单位管理要求

- 1、数据平台漏洞解决后，总包安排现场核实整改工作。
- 2、项目所缺资料，总包及时完成报审工作。

记录	陈伟	审核		批准	王江
----	----	----	--	----	----



会议签到表

NO:

会议名称: 监理例会		会议地点: 爱越会议室.
		会议时间: 2013.8.11
序号	单位	姓名
1	正衡监理	陈伟
2	山东电工	王冬冬
3	山东电工	刘明扬
4	爱越	胡文皓
5	爱越	陈皓
6	爱越	徐存辉
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

