

诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目

会议纪要

会议名称	监理例会		附 件	共 1 件
会议时间	2023 年 08 月 25 日 14: 30	会议地点	项目部会议室	
主持人	陈大伟	记录人	陈大伟	
参加单位及人员:				
浙江爱越: 徐存辉、陈欢等;				
正衡监理: 陈大伟;				
山东电工: 董丽鹏;				
山东威腾: 无				
劳务单位: 章成林				
会议主要内容与决定:				
2023 年 08 月 25 日常州正衡监理项目部组织山东电工召开浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目监理例会, 会议内容及决议如下:				
一、总承包施工进度汇报:				
本周施工计划完成情况				
1、项目发电异常电站现场核实、故障排除。				
2、新并网电站数据包核实; 管理平台信息包收集。				
3、东白湖镇垃圾中转站、避灾中心并网, 璜山镇大门村村部、文化礼堂并网。				
4、本周竣工图纸更新完成 5 套, 共 20 套 (尚未邮寄);				
5、协调处理施工班组工程款事宜。				
下周施工计划				
1、项目漏雨电站修复;				
2、配合项目并网工作。				
3、对已经施工完成项目, 根据管理平台要求, 信息包收集;				
4、数据异常电站现场核实、故障排除。				
需协调事项:				
1、需要尽快落实各班组的劳务合同签订及工程款的支付问题。				
二、监理单位管理要求				
1、因工程款拨款问题项目进展缓慢, 若需监理暂时撤场, 请业主方提前 7 天书面通知监理项目部, 以便各种交接事宜。				
2、根据法律法规, 因不可抗力原因造成的工程损失由业主方负责。但因总包单位对分包单位工程拨款、管理失控等自身原因造成的进度滞后、质量整改、误工、成本增加、延期收益等损失由总包				



承担责任，总包及时沟通解决。

3、青山原家宴中心逆变器静音风扇总包及时安排更换，并做好更换前后噪音测试记录。

4、发电数据异常电站，总包及时现场核实、排除故障。

5、项目漏雨电站总包及时安排修复，若迟迟未做整改，一切损失将由你施工单位承担。

6、雨季、台风天气到来，施工单位严格按照应急预案执行，配备好应急物资。若因你施工单位工作懈怠，一旦发生防汛、防台问题，一切损失将由你施工单位全部承担。

三、业主单位管理要求

1、未安装完成、未整改完成电站多久安装整改完成？总包报进度计划。

（总包回复：领导开会协商，下周五监理例会进行回复）

2、项目所缺资料，总包及时完成报审工作。

3、同山镇布谷村村部漏雨修复完成时间？

（总包回复：下周五监理例会前修复完成）

4、总包项目后序 6.222MW 施工计划方案。

（总包回复：领导开会协商，下周五监理例会进行回复）

5、青山原家宴中心逆变器静音风扇总包更换完成时间？

（总包回复：下周五监理例会前更换完成）

6、项目其他漏雨严重电站（暂定 4 户）总包修复工作完成时间？

（总包回复：下周五监理例会前修复完成）

7、马剑镇金沙村村部、璜山池家山自然家宴中心组串问题总包解决时间？

（总包回复：下周五监理例会前整改完成）

8、上述所述 7 条，要求施工单位下周五监理例会为最后完成期限，必须要有准确答复。

四、协调事项：

劳务单位章成林：总包 4 个月未正常施工，且总包单位无任何应对措施，若月底总包仍未有明确说法，我劳务单位将撤场，总包需解决我方费用问题（未结的工程款、误工费用等）。

记录	FAA	审核		批准	
----	-----	----	--	----	--



会议签到表

NO:

会议名称: 监理例会		会议地点: 2023.8.25
		会议时间: 14:30
序号	单位	姓名
1	正衡监理	陈大伟
2	爱越	徐存辉
3	劳务分包	李永林
4	爱越	张敬峰
5	爱越	陈良
6	水电工	董丽娜
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

