

诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目

会议纪要

会议名称	监理例会		附件 共 1 件
会议时间	2023 年 09 月 01 日 14: 30	会议地点	项目部会议室
主持人	陈大伟	记录人	
参加单位及人员: 浙江爱越: 徐存辉、陈欢等、高广海等; 正衡监理: 陈大伟; 山东电工: 王文涛; 山东威腾: 无 劳务单位: 章成林			
会议主要内容与决定: 2023 年 09 月 01 日常州正衡监理项目部组织山东电工召开浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目监理例会, 会议内容及决议如下: 一、总承包施工进度汇报: 本周施工计划完成情况 1、项目发电异常电站现场核实、故障排除。 2、璜山镇大门村村部漏雨修复。 3、庆丰和村文化礼堂、青山原家宴中心逆变器风扇、断路器更换。 4、东白湖镇卫生院漏雨修复。 5、协调处理施工班组工程款事宜。 下周施工计划 1、项目漏雨电站修复; 2、缺施工材料电站施工并网。 3、对已经施工完成项目, 根据管理平台要求, 信息包收集; 4、数据异常电站现场核实、故障排除。 需协调事项: 1、需要尽快落实各班组的劳务合同签订及工程款的支付问题。 二、监理单位管理要求 1、收到业主通知项目暂时没有新的工程量, 监理暂时撤场。请业主、总包方截止于 9 月 5 日完成各种交接事项, 监理暂时撤场期间将不再提供监理服务, 若有工作事宜提前 10 天联系我方市场部。 三、业主单位管理要求 1、未安装完成电站总包报进度计划、方案。			



2、项目所缺材料总包做好统计报表。

3、漏雨需修复电站总包报进度计划、方案。

4、业主高总：1、数据后台显示，我项目 7、8 两月有 20 座电站实际发电小时数不足，导致收购方停止项目收购工作，建议 20 个电站全部排查。2、我方安排臧文浩、陈欢配合楼宝排查（1、树 2、护栏 3、方位角等），完善后数据汇总，然后协商处理结果。3、项目没有新的工程量监理暂时撤场，整改工作总包做安排。

四、协调事项：

劳务单位章成林：总包 4 个月未正常施工，且总包单位无任何应对措施，若 2 天内总包仍未有明确答复，我劳务单位将撤场，总包需解决我方费用问题（未结的劳务款、误工费用等）。

记录	陈欢	审核		批准
----	----	----	--	----



会议签到表

NO:

会议名称: 监理例会		会议地点: 东越办公室.
		会议时间: 2023.9.1 14:30
序 号	单 位	姓 名
1	王新强	王新强
2	李 芳	李 芳
3	爱越	徐存峰
4	爱越	陈 欢
5	爱越	羽 皓
6	山东电工	王 芳
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

