

诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目

会议纪要

会议名称	监理例会		附件	共 1 件
会议时间	2023 年 05 月 26 日下午 2:00	会议地点	爱越会议室	
主持人	陈大伟	记录人	陈大伟	

参加单位及人员:

浙江爱越: 徐存辉、臧文浩;

正衡监理: 陈大伟;

山东电工: 董丽鹏、王文涛、赵强、李炳阳;

山东威腾: 姜文强;

施工班组: 无

详见会议签到表

会议主要内容与决定:

2023 年 05 月 26 日常州正衡监理项目部组织山东电工召开浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目监理周例会, 会议内容及决议如下:

一、总承包施工进度汇报:

1、已安装完成 3.73MW, 已并网 1.588MW, 进度完成率 30.45%。

2、前期 3.73MW 工程初验收完成, 进入整改消缺环节。(本月 30 号上报整改方案、整改进度计划)

3、对新开发的项目, 组织施工单位进行勘察, 是否具备安装条件。(本月 30 号开始组织勘察) 需协调事项:

1、开发进度比较慢, 缺少施工作业面, 需业主方落实开发时间。

2、图纸与现场实际安装尺寸不符, 需设计现场核实调整。

3、威腾施工项目部尽快确定施工班组, 组织施工班组进行整改及后续新开发项目安装。

二、监理单位管理要求

1、会议具有严肃性, 有事提前请假, 再有迟到现象进行考核。

2、总包严格按照流程汇报工作。(1、安全 2、进度 3、质量 4、整改 5、材料入场使用 6、资料报审 7、图纸落实 8、协调事项)

3、总包项目部尽快成立落实, 管理制度上墙。

4、资料员已入场, 施工资料尽快补齐。资料补齐完成后严格按照流程报审。

5、内页资料与施工同步, 资料滞后超过 3 天将进行考核处理。

6、监理撤场后将不再提供资料补签工作, 不再协助因施工单位自身原因产生得额外工作。如有相关文件资料需监理签章, 一律联系我监理公司市场部经办人员处理, 正衡监理后续不再直接收取相



关单位快递文件资料及处理签章。

7、前期 3.73MW 工程整改方案及整改进度计划尽快完成报审工作。

8、施工单位对后序开发项目制定施工进度计划。

9、正常施工后，每周五下午 2 点召开监理例会，例会前提供周报；25 号提供月报。

10、严格按照验收流程提前 24 小时报验，前道工序未验收合格，后序禁止施工；若违规施工此部分工程质量我监理方将不予认可，一切责任后果由你施工方自行承担。

11、后台数据云平台系统施工单位及时落实，做好并网试运行记录。

12、安全、消防防护措施必须落实到位，安全隐患及时排查。若因施工单位态度懈怠，所造成的一切责任后果将由你施工单位全部自行承担。

三、业主单位管理要求

1、磺山镇仓库到期，本月 30 号完成转库、盘点工作。

2、会议精神落实到位。

3、前期 3.73MW 工程整改流程确认(总包提供整改方案、进度计划-施工队报价-确定队伍整改)

4、整改联系单施工单位严格落实到位。

5、施工过程资料补齐，运营资料、并网资料及时提交。

6、6 月份安全生产月，施工单位落实到位。

记 录	陈伟	审 核		批 准	3/25
-----	----	-----	--	-----	------

