

诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目

会议纪要

会议名称	监理例会		附件	共 1 件
会议时间	2023 年 08 月 04 日 14: 30	会议地点	爱越会议室	
主持人	陈大伟	记录人	陈大伟	

参加单位及人员:

浙江爱越: 陈欢、徐存辉;

正衡监理: 陈大伟;

山东电工: 肖明杨、王文涛;

山东威腾: 无

施工班组: 无

会议主要内容与决定:

2023 年 08 月 04 日常州正衡监理项目部组织山东电工召开浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目监理例会, 会议内容及决议如下:

一、总承包施工进度汇报:

本周施工计划完成情况

- 1、前期资料以及已完工项目的过程资料完成, 其他所需资料同步提报;
- 2、项目发电异常电站现场核实, 项目发电异常电站统计表编制并报审完成;
- 3、台风期间值班表已编制完成;
- 4、本周竣工图纸更新完成 10 套 (尚未邮寄);
- 5、协调处理施工班组工程款事宜

下周施工计划

- 1、项目资料同步提交;
- 2、东白湖 3 户, 配合项目并网工作
- 3、收集、确认项目管理平台所需资料、信息
- 4、项目发电异常电站现场核实

需协调事项:

- 1、需要尽快落实各班组的劳务合同签订及工程款的支付问题。
- 2、东白湖 3 户并网加漏雨整改项目整改委托单已签署, 顾总同意垫付此三户整改费用, 需业主方帮助推动施工班组入场整改时间。

二、监理单位管理要求

- 1、因工程款结算等原因, 项目暂时处于停滞状态, 若需监理暂时撤场, 请业主方提前 7 天书面通知监理项目部, 以便各种交接事宜。



2、更新后的竣工图纸总包方尽快提供，以免影响后序验收事宜。

3、后台数据异常电站，因诸暨区域天气变化无常，数据平台过于笼统漏洞过大，建议以镇为划分单位确认满发小时数。另鉴于部分电站出现前两天数据异常，过两天又不异常现象，建议电站是否异常以周为周期下结论。

4、雨季、台风天气到来，施工单位严格按照应急预案执行，配备好应急物资。若因你施工单位工作懈怠，一旦发生防汛、防台问题，一切损失将由你施工单位全部承担。

5、数据异常电站经核实是组串问题的，总包及时安排班组排查组串路径，重新组串安装。

6、青山原家宴中心逆变器需移位，总包及时安排移机工作。

三、业主单位管理要求

1、漏雨电站还有多少户？几天能够整改完成？

（总包回复：同山 1 户、东白湖暂定 2 户、璜山暂定 2 户，10 天内整改完成）

2、竣工图尽快完善到位，报业主审批。

3、运行记录偏差电站，总包做书面报告回复。

4、后期 7MW 电站安装计划，总包做书面计划回复。

5、经领导沟通，数据平台上数据异常电站以日、周、月发布。

6、77 户电站统计表总包及时提交。

记录	陈伟	审核		批准	张林
----	----	----	--	----	----

