

浙江爱越新能源有限公司
诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目
会议纪要

编号: ZJAY-GCLH-2023-003

会议名称	监理周例会		附 件	共 1 件
会议时间	20230224/14:30	会议地点	瑞山项目部	
主持人	徐存辉	记录人	宋龙	
参加单位及人员: 常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）：徐存辉、宋龙 山东电工电气集团有限公司（总承包单位）：刘柱				
会议主要内容与决定: 2023 年 02 月 17 日常州正衡监理项目部组织山东电工召开浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目监理周例会，会议内容及决议如下： 一、总承包施工进度汇报 1.1 工程进度情况：目前支架安装容量约 2.6MW，组件安装 2MW，目前具备并网条 1.6MW； 1.2 材料到场情况：目前组件到场 7MW，逆变器到场 4MW，支架到场 6MW,并网箱到场 10MW,交流线缆到场 10MW，直流线缆到场 30000 米； 1.3 后续材料到场情况：支架未到场 4MW，计划 2 月 28 日到场；直流电缆未到场 20000 米计划，计划 2 月 28 日到场； 1.4 施工进度计划：光伏区组件 2023 年 04 月 15 日安装完成；电气施工 2023 年 04 月 30 日安装完成；验收消缺 2023 年 05 月 15 日完成；供电局并网验收 2023 年 05 月 30 日实现全容量并网； 1.5 要求开发加快开发进度，现有施工作业面无法满足现有施工作业进度。 1.6 要求业主协调水泥屋顶基础问题，山东电工与山东威腾签订得合同中报价表报价说明中报价包含辅材包括电缆敷设桥架、混凝土支墩、防雷接地、防火材料及堵料、为满足施工要求零星类施工材料包括但不限于安装类螺栓等，增值税统一汇总到施工费中，按 9%增值税开具。水泥基础问题已严重影响施工进度问题，要求尽快协调解决。 二、监理单位管理要求 2.1 支架连接件与木檩条连接点根据房型进行微调，连接件位置需与木檩条进行对中固定。 2.2 屋面支架连接件南侧屋面需按照设计图纸施工，连接件间距不大于 1.5 米，北侧根据图纸进行优化，支架、连接件安装间距不大于 2.5 米。 2.3 根据设计单位要求，每个支架连接件抗拉拔力不得小于 0.6KN，需对支架连接件抽样进行拉拔试验。。 2.4 各电站测量接地电阻值，需提前 24 小时告知监理项目部进行旁站。				

2.5 施工单位需加强现场作业人员安全文明施工教育工作。

2.6 施工单位需对监理单位及供电公司提出的缺陷及时进行整改。

记录	宋龙	审核	徐存辉	批准	王立杰
----	----	----	-----	----	-----