

国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

会 议 纪 要

(监理例会第 3 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

编号：GTGD-JLLH-003

会议地点	临时会议室		会议时间	2023. 3. 10
会议主持人	陈大伟	会议主题	监理例会	
参加部门/人员：				
建设单位—宁普时代数字科技（上海）有限公司				
监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司				
总包单位—广东南网恒源电力工程有限公司				
附：参会人员签到表				
本次会议是本项目的第 3 次监理会议，主要内容如下：				
一、施工单位：				
1、严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定，落实安全、质量、进度、资料问题。				
2、本周电池舱主体、升压舱主体浇筑完成，实体围墙砌筑完成 50%，排水、消防基坑开挖完成。				
3、下周计划电缆井、电缆沟砌筑完成，排水、消防管道、接地网敷设完成，电池舱基础抹面完成，围墙砌筑完成。				
4、计划 2023 年 3 月 19 号报审土建分部验收。				
二、监理单位：				
1、现场施工进度滞后，施工单位及时安排加班、加人等措施。若你施工单位无任何应对措施，产生的一切责任后果将由你施工单位全部承担。				
2、施工过程中严格按照工艺流程与规范要求报验，前道工序未验收合格后道工序禁止施工，隐蔽工程做好隐蔽照片留存，若你施工单位不按工序流程报验，此部分工程量我监理方将不予认可。				
3、纸质盖章版进度计划表施工单位仍未上报，若进度滞后所造成的一切责任后果将由你施工单位自行承担。				



- 4、升压舱预埋件平面度超过设计及规范标准，现要求你施工单位及时整改，若本月 19 号监理合同到期撤场前仍未整改完成，此部分工程质量我监理方将不予认可，产生的一切责任后果将由你施工单位全部承担。
- 5、项目分为现场施工和内页资料两部分，施工单位内页资料报审严重滞后，要求施工单位内页资料与施工必须同步。若你施工单位拒不整改，产生的一切责任后果将由你施工单位全部承担。
- 6、进场施工材料的质量证明文件资料报审滞后，若此现象持续发生，此部分工程量我监理方将不予认可。
- 7、安全、消防措施必须落实到位，若因施工单位懈怠，由此产生的一切安全隐患及责任将由你施工单位负全部责任。

三、建设单位：

- 1、施工单位现场质量、进度、内页资料等问题及时整改，整改不合格此部分工程量不予认可，将由你施工单位负全部责任。
- 2、施工过程中严格按照工艺流程与规范要求报验。
- 3、需协调事项及时上报。
- 4、施工方严格落实安全、消防措施，做好安全、消防管理工作。
- 5、内页资料及时上报，若因资料滞后导致的一切责任后果将由你施工单位自行承担。



主送单位	广东南网恒源电力工程有限公司		
抄送单位	宁普时代数字科技（上海）有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023. 3. 10

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

日期: 2023年3月10日

[illegible]