

国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

会

议

纪

要

(监理例会第 2 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

编号：GTGD-JLH-002

会议地点	临时会议室		会议时间
会议主持人	陈大伟	会议主题	监理例会

参加部门/人员：

建设单位—宁普时代数字科技（上海）有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—广东南网恒源电力工程有限公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 2 次监理会议，主要内容如下：

一、施工单位：

- 1、严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定，落实安全、质量、进度、资料问题。
- 2、本周电池舱、升压舱二次模板、钢筋安装完成，围墙基础模板、钢筋安装完成 80%。
- 3、下周计划电池舱、升压舱二次浇筑完成，围墙基础浇筑完成，接地网敷设完成 80%。

二、监理单位：

- 1、现场临时用电，施工单位及时上报临时用电方案，并严格按照方案执行，若你施工单位懈怠，产生的一切安全责任将由你施工单位全部承担。
- 2、施工过程中严格按照工艺流程与规范要求报验，前道工序未验收合格后道工序禁止施工，隐蔽工程做好隐蔽照片留存，若你施工单位不按工序流程报验，此部分工程质量我监理方将不予认可。
- 3、纸质盖章版进度计划表施工单位仍未上报，若进度滞后所造成的一切责任后果将由你施工单位自行承担。
- 4、每周五召开监理例会（节点为周五至周五），每月 28 号召开月例会，施工单位周报、月报例会前提交完成。
- 5、项目分为现场施工和内页资料两部分，施工单位内页资料报审严重滞后，要求施工



扫描全能王 创建

单位内页资料与施工必须同步。若此问题持续发生，此部分工程量我监理方将不予以认可。

7、安全、消防措施必须落实到位，若因施工单位懈怠，由此产生的一切安全隐患及责任将由你施工单位负全部责任。

三、建设单位：

1、施工单位严格把控好材料、设备到货进度，上报书面的最新物资需求计划，并做好相关跟踪、统筹工作。

2、施工单位日、周、月报及时上报，发施工群。

3、需协调事项及时上报。

4、严格按照工序要求报审。

5、施工方严格落实安全、消防措施，做好安全、消防管理工作。

6、做好进度、安全、质量控制，必要时进行考核措施。

7、内页资料及时上报，若因资料滞后导致的一切责任后果将由你施工单位自行承担。



主送单位	广东南网恒源电力工程有限公司		
抄送单位	宁普时代数字科技（上海）有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.3.3

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



扫描全能王 创建

国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

日期: 2023年3月3日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
杨鑫	电源	施工	18666653340
邓大伟	正能	监理	15908011786
孙发海	电源	施工	



扫描全能王 创建