

国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

会 议 纪 要

(监理例会第 4 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

编号：GTGD-JLLH-004

会议地点	临时会议室		会议时间	2023. 3. 17
会议主持人	陈大伟	会议主题	监理例会	
参加部门/人员：				
建设单位—宁普时代数字科技（上海）有限公司				
监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司				
总包单位—广东南网恒源电力工程有限公司				
附：参会人员签到表				
本次会议是本项目的第 4 次监理会议，主要内容如下：				
一、施工单位：				
1、严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定，落实安全、质量、进度、资料问题。				
2、排水管道敷设完成、电缆井、电缆沟砌筑完成、实体围墙砌筑完成 80%、接地网敷设完成 80%。				
3、通透式围墙地梁浇筑完成、消防管道敷设完成、舱体抹面完成、实体围墙砌筑完成、接地网敷设完成。				
二、监理单位：				
1、现场施工进度滞后，施工单位一直无加班、加人、提高劳动效率等应对措施。若因工程延误所造成的一切责任损失，将由你施工单位全部承担。				
2、施工单位内页资料报审严重滞后，若你施工单位拒不整改，产生的一切责任后果将由你施工单位全部承担，监理撤场后不再提供资料补签工作。				
3、施工过程中严格按照工艺流程与规范要求报验，前道工序未验收合格后道工序禁止施工，隐蔽工程做好隐蔽照片留存，若你施工单位不按工序流程报验，此部分工程量我监理方将不予认可。				
4、纸质盖章版进度计划表施工单位仍未上报，若进度滞后所造成的一切责任后果将由你施工单位自行承担。				



- 5、进场施工材料的质量证明文件资料报审滞后，若此现象持续发生，此部分工程量我监理方将不予认可。
- 6、安全、消防措施必须落实到位，若因施工单位懈怠，由此产生的一切安全隐患及责任将由你施工单位负全部责任。

三、建设单位：

- 1、施工单位现场质量、进度、内页资料等问题及时整改，整改不合格此部分工程量不予认可，将由你施工单位负全部责任。
- 2、现场土建施工进度滞后，施工单位一直无应对措施。若因工程延误所造成的一切责任损失，将由你施工单位全部承担。
- 3、储能系统即将到货进场，施工单位做好接收准备。



主送单位	广东南网恒源电力工程有限公司		
抄送单位	宁普时代数字科技（上海）有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.3.17

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



