

# 国投广东生物能源有限公司电化学储能 项目

## 会 议 纪 要

(监理月例会 3 月)

常州正衡电力工程监理有限公司



# 会议纪要

工程名称：国投广东生物能源有限公司电化储能项目

编号：ZJGT-YLLH-001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 临时会议室 |      | 会议时间  | 2023. 3. 30 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 王立杰   | 会议主题 | 监理月例会 |             |
| <p>参加部门/人员：</p> <p>建设单位—宁普时代数字科技（上海）有限公司</p> <p>监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>总包单位—广东南网恒源电力工程有限公司</p> <p>本次会议是本项目的第 1 次监理月会议，主要内容如下：</p> <p>一、施工单位：</p> <p>1、严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定，落实安全、质量、进度、资料问题。</p> <p>2、本周工程情况：</p> <p>1、基础浇筑完成。</p> <p>2、电缆沟、井施工完成。</p> <p>3、接地网敷设完成。</p> <p>3、下周施工计划：</p> <p>1、设备吊装、安装。</p> <p>2、格栅围墙、大门安装。</p> <p>3、设备接线、调试。</p> <p>4、监控安装、调试</p> <p>二、监理单位：</p> <p>1、内页资料滞后严重，现要求施工单位尽快完成全部报审工作，逾期将停止现场所有计量工作，一切责任后果由你施工单位自行承担。</p> <p>2、现场施工人员高空作业安全带一定要配备齐全，发生此违规现象将对施工单位进行每人每次 2000 元考核。</p> <p>3、现场纸质盖章版施工蓝图仍未到场，电子版图纸不可作为施工依据（只可参考），施工单位及时落实图纸事项。</p> <p>4、施工单位执行力欠缺，现场五牌内容填写、爬梯紧急联系人电话仍未落实。</p> |       |      |       |             |



5、按工艺流程要求，前道工序验收完成后方可进行后续施工，施工单位及时报验。

6、工器具专用位置存放，工人配备工具包，严禁随意放置。

12、安全措施必须落实到位，若施工单位违规操作，由此产生的一切安全隐患及安全责任将由你施工单位负全部责任。

### 三、建设单位：

1、每日施工前专人做好安全用电检查，尤其电缆绝缘外皮破损检查，电源箱配备检查表，每日专人填写，外壳接地。

2、现场设置工器具存放区域，零散件做好保管。

3、动焊作业提前报备，做好防护措施检查。

4、人员进场做好台账、交底记录，先培训后上岗，人证合一实证作业。

5、会上所提问题专人跟踪落实。

6、分部工程开工、质量验收等及时报审，前期工作准备到位。

7、强调规范、图纸要求、业主监理合理性建议落实到位。



|      |                  |      |           |
|------|------------------|------|-----------|
| 主送单位 | 广东南网恒源电力工程有限公司   |      |           |
| 抄送单位 | 宁普时代数字科技（上海）有限公司 |      |           |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司   | 发文时间 | 2023.3.30 |

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



# 国投广东生物能源有限公司电化学储能 项目

## 会 议 纪 要

(监理月例会 4 月)

常州正衡电力工程监理有限公司



# 会议纪要

工程名称：国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

编号：ZJGT-YLLH-002

|       |       |      |      |             |
|-------|-------|------|------|-------------|
| 会议地点  | 临时会议室 |      | 会议时间 | 2022. 4. 30 |
| 会议主持人 | 王立杰   | 会议主题 | 监理例会 |             |

参加部门/人员：

建设单位—宁普时代数字科技（上海）有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—广东南网恒源电力工程有限公司

本次会议是本项目的第 2 次监理月会议，主要内容如下：

## 一、施工单位：

1、严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定，落实安全、质量、进度、资料问题。

## 2、本周工作完成情况：

- 1、设备吊装、安装完成。
- 2、格栅围墙、大门安装完成。
- 3、设备接线、调试完成。
- 4、监控安装、调试完成。

## 3、下周进度计划：

- 1、并网验收

## 二、监理单位：

- 1、现场固废清运不及时，及时清运。
- 2、进入雨季雨天较多，做好临电设施检查。
- 3、雨天做好物料存放。
- 4、电工作业保护用具佩戴齐全，禁止无防护进入配电室作业。
- 5、严格按照验收流程报验，前道工序未验收合格，后道工序禁止施工。隐蔽工程未验收合格禁止隐蔽。违者考核 2000 元
- 6、吊装全部完成，无事故发生，现要求吊装作业施工单位安全员必须全程在场。作业区域禁止吸烟。
- 7、施工、验收必须以加盖出图章图纸为依据。设计变更事项及时走变更流程，若因图



扫描全能王 创建

纸、变更等问题落实不到位，导致的一切责任后果有施工单位全部自行承担。

### 三、建设单位：

- 1、施工单位对会议要求落实不到位，相关问题未落实将下发罚款单。
- 2、每日下班前做好场清工作。
- 3、施工区域、办公室门口禁止吸烟、乱扔烟头。
- 4、施工过程各专项施工方案及时完成报审。
- 5、严格按照验收流程报验。
- 6、下月工程并网验收，施工单位做好相关准备。



|      |                  |      |             |
|------|------------------|------|-------------|
| 主送单位 | 广东南网恒源电力工程有限公司   |      |             |
| 抄送单位 | 宁普时代数字科技（上海）有限公司 |      |             |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司   | 发文时间 | 2023. 4. 30 |

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

