

专题会议纪要

编号:HDWL-ZTHY-01

会议主题	上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目安全督查会议纪要				
会议时间	2023.03.24		会议地点	农工商 6.7MW 分布式光伏现场办公室	
会议主持	刘德文		附件	会议签到表	
与会人员	陆卫东、韩卫辉、冷暘、胡奕豪、奕卓、陈俊、杨跃、刘德文及其他承包商人员				
为了确保上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目施工的顺利进行，上海电力浦西公司领导陆卫东、安全生产工程部主任韩卫辉及部门人员、公司项目经理、施工单位中建凯德建筑工程有限公司、项目监理对项目施工现场进行检查并召开项目进度检查会议。本次会议目标严格落实安全施工，明确本阶段各专业工作内容。会上与会人员就项目进展现状与后续工作进行交流，针对下阶段工作进行讨论，会议内容如下： 一、会议内容 1. 吊装事项：起吊车前后应设置警示牌，吊装区封闭隔离。设备吊至屋面后及时分散安装禁止堆积； 2. 防高坠注意事项：彩钢瓦屋面设备安装前必须完成临边护栏，按照永久使用标准安装检测。阳光板四周设置栏杆或隔挡，张贴红白警示带并禁止踩踏警示牌。施工时彩钢瓦上生命绳、安全带需准备齐全； 3. 组件安装：彩钢瓦向南朝向的组件安装时应充分考虑到阴影遮挡因素，合理安排位置； 4. 安全教育：每日安全交底应认真完成，不得敷衍了事。每日安全抽查应根据当日的工作计划内容完成对应的安全检查。安全问答抽问问题应与实际相关，并使全员知晓。应急预案编制后应安排时间进行演练； 5. 持证情况：起吊作业时应有一名起吊指挥员，该名人员应持有 Q1（重机械指挥）特种作业证。起吊车的有效期内的合格证应纳入承包商资料中；人员需持有工作对应作业证，现场抽查人证必须一致； 6. 材料注意事项：若项目施工材料中设计绝缘子，应仔细检查材料是否符合标准，严禁使用河北省河间市河北庆荣电力器材有限公司、沧州明发电力电器有限公司、河北晨源电力器材有限公司、河间市军红电力器材有限公司等企业生产的绝缘子；					
批 准		审 核	王立杰	记 录	刘德文

附件：

会议签到表

会议名称：

[illegible]