

# 会议纪要

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目

编号：HDWL-HYJY-002

会议地点	好德物流项目会议室	会议时间	2023年3月10日
会议主持人	刘德文		
会议主题：好德物流光伏项目施工安全、质量、进度会议。			
会议内容： 一、施工单位汇报施工情况 1、好德物流仓库屋面水泥墩基础立模1970个；浇筑完成1930个，累计完成工程总量54%； 2、好德物流丙类仓库测量、放线完成； 3、下周好德物流丙类仓库支架基础制模、混凝土浇筑242个； 4、彩钢瓦屋面安全通道、防护栏、防护网、警示牌搭设施工； 5、材料进场情况：支架材料预计下周到场；其它材料待定。 二、监理项目部对当前施工要求： 1、现场人员每天进行安全技术交底，安全教育常态化； 2、每周进行一次安全活动，安全文明施工检查； 3、特种作业、登高作业人员及时报审； 4、屋面防水施工的落实； 5、彩钢瓦屋面施工安全通道、作业临边、采光带等安全防护栏的搭设； 6、按照施工计划组织施工，确保如期并网，过程资料与施工进度同步，隐蔽工程提前24小时报验； 7、现场临时用电必须做到三级用电二级保护，下班前及时关闭临时电源，确保施工安全； 8、现场施工垃圾、废弃物及时清理。 三、业主项目部要求： 1、施工项目部及时补充施工报审资料，过程资料与施工进度同步； 2、每天对施工人员进行安全技术交底，做好现场安全防护，确保施工安全；			

<p>3、现场吊装作业由安全员统一指挥，作业范围拉好警戒线、警示牌，要道路口派专人看守；</p> <p>4、作业临边、安全通道安全防护措施及时落实；</p> <p>5、项目负责人每天检查现场安全、质量在可控范围内，班组自检质量合格后报监理项目部验收。</p>	
主送单位	上海绿山宝晶新能源科技有限公司
抄送单位	中建凯德电子工程设计有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发人	

附：会议签到表

