

会议纪要

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目

编号：HDWL-HYJY-004

会议地点	好德物流项目会议室	会议时间	2023年3月31日
会议主持人	刘德文		
会议主题：好德物流光伏项目施工安全、质量、进度会议。			
会议内容： 一、施工单位汇报施工情况： 1、好德物流仓库屋面一期支架已全部到货，100kw逆变器到货27台；其它材料待定； 2、彩钢瓦屋面安全防护措施已完成90%，下周全部落实完善； 3、支架安装已完成0.75mw；占5.1mw的15%； 4、高压并网方案已批复。 二、监理项目部对当前施工要求： 1、现场人员每天进行安全技术交底，安全教育常态化； 2、每周进行一次安全、质量活动，安全文明施工检查； 3、冠军彩钢瓦屋面安全措施下周全部完善后报验，验收后组织施工； 4、箱变、预制舱基础施工计划报审；其它材料、设备到货计划报审； 5、每日的施工进度报送（按照一期总量的百分比）； 6、施工安全、质量交底活动记录要传达每个施工人员，要做到人人皆知； 7、防台、防汛措施及应急预案在本周落实完成。 三、业主项目部要求： 1、每天对施工人员进行安全技术交底并提问； 2、做好现场临边安全防护，施工爬梯笼安装完成后，再进行屋面施工； 3、新进现场人员补全一人一档资料，三级安全教育、安全交底及保险、体检报告等资料备案； 4、进场材料、设备提供厂家检验检测报告、产品合格证明报监理检验、开箱检查； 5、高压并网方案完善后，尽快落实设备基础开挖，远动设备及早和国网确定； 6、项目负责人每天检查现场安全、质量在可控范围内；			
主送单位	上海绿山宝晶新能源科技有限公司		

抄送单位	中建凯德电子工程设计有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发人	

附：会议签到表