

会议纪要

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目

编号：HDWL-HYJY-006

会议地点	好德物流项目会议室	会议时间	2023 年 4 月 14 日
会议主持人	刘德文		
会议主题：好德物流光伏项目施工安全、质量、进度会议。			
会议内容：			
一、施工单位汇报施工情况：			
1、好德物流仓库屋面一期支架安装4.3mw；已完成86%；			
2、一期组件安装1mw，已完成20%；			
3、一期项目纳规材料准备中，计划下周提交发改委；			
4、一期项目低压并网关口表申请材料准备中，计划下周提交市北供电局；			
5、高压箱变基础图已确认，高压顶管物探计划下周一实施；高压一二次系统及远动通讯图纸已修改，下周一赴市北供电局确认；			
6、组件预计下周二到货。			
二、监理项目部对当前施工要求：			
1、现场人员每天进行安全技术交底，交底记录要有针对性；			
2、每周进行一次安全、质量活动，安全文明施工检查；			
3、对施工临时用电、电动工器具、设备、电缆、电箱等临时设施每天由专人进行安全检查并记录备查；			
4、支架安装后施工单位自检，自检合格后报监理、业主项目部进行复检，经三方验收合格后再进行组件安装施工；			
5、下周一监理项目部组织全体施工人员进行一次组件安装安全技术交底（主要针对组件吊装、二次搬运、组件安装质量和组件成品保护等）。			
三、业主项目部要求：			
1、每天对施工人员进行有针对性的安全技术交底；			
2、下周组织三方责任人对已安装的支架、组件进行质量检查；			
3、现场安全文明施工进行不定期检查；			
4、特种作业人员已报备，下周落实安全教育、安全交底考试；			

5、高压箱变基础图已确认，下周落实设备基础开挖，顶管作业施工；	
6、施工项目负责人按照施工进度计划，每天对现场安全、质量、进度进行检查，合理安排施工；	
7、总包单位落实项目消防器材的采购工作。	
主送单位	上海绿山宝晶新能源科技有限公司
抄送单位	中建凯德电子工程设计有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发人	

附：会议签到表

监理会议签到表

时间: 23 年 4 月 14 日

[illegible]