

会议纪要

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目

编号：HDWL-HYJY-007

会议地点	好德物流项目会议室	会议时间	2023 年 4 月 21 日
会议主持人	刘德文		
会议主题：好德物流光伏项目施工安全、质量、进度会议。			
会议内容：			
一、施工单位施工情况汇报			
1、好德物流仓库屋面一期支架安装4.8mw；已完成96%；			
2、一期组件安装2.2mw，已完成44%；			
3、两个园区及外部马路物探完成，计划下周出具线路规划图并组织审查会；			
4、高压系统一二次图纸由市北供电审核完毕，设备采购生产中；			
5、视屏监控现场踏勘完毕，方案编制中；施工期间视屏监控已安装；			
6、低压接入系统纳规申请编制中，下周提交发改委；			
7、低压接入系统关口表已申请。			
二、监理项目部对当前施工要求			
1、现场施工人员每天进行安全技术交底并记录备查；			
2、施工临时用电、电动工器具等临时设施每天由专人进行安全检查并记录备查；			
3、每周组织一次安全、质量活动，安全文明施工检查；			
4、现场施工方案，按照设计要求施工，施工有疑问可咨询设计单位确定施工方案；			
5、进场材料、设备及时如数报验，并落实质量检测；施工过程检验批、分项工程及时报验；			
6、特种作业人员（电气）资质证件抓紧报送；动火作业施工开具动火作业票；			
7、组件安装、电气施工经施工单位自检合格后报监理、业主项目部进行验收；			
三、业主项目部要求：			
1、每天对施工人员进行安全技术交底留下影像资料；			
2、组织三方责任人对已安装的支架、组件进行质量检查；			
3、现场安全文明施工、施工质量进行不定期检查；			
4、特种作业人员报备，并网前落实特种作业人员安全培训、安全技术交底；			

- 5、施工项目负责人按照实际施工进度，更新施工进度计划，合理安排施工；
- 6、下周马路电缆沟开挖，指派专人协调，专人现场安全指挥。

主送单位	上海绿山宝晶新能源科技有限公司
抄送单位	中建凯德电子工程设计有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发人	

附：会议签到表

常州正衡电力工程监理有限公司

会议签到表

时间：____年__月__日

[illegible]