

会议纪要

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目

编号：HDWL-HYJY-008

会议地点	好德物流项目会议室	会议时间	2023 年 4 月 28 日
会议主持人	刘德文		
会议主题：好德物流光伏项目施工安全、质量、进度会议。			
会议内容：			
一、施工单位施工情况汇报			
1、一期支架安装已全部完成；组件安装5092块，已完成56%；			
1、逆变器安装14台，已完成39%；			
2、桥架安装180米，4平方直流电缆敷设4100米，交流电缆敷设420米；			
3、物探图纸已出，计划5月5日节后组织区里开评审会；			
4、低压系统互感器已从市北供电公司获取，计划节后安装并通知验收；			
5、纳规资料已上报发改委审批中，计划节后出具后申领并网电表；			
6、监控系统方案完成，待明华电力进行审查；			
7、高压系统一二次图纸由市北供电审核完毕，设备采购生产中；			
二、监理项目部对当前施工要求			
1、现场施工人员每天进行安全技术交底，节前进行一次安全生产教育；			
2、施工单位合理安排节假日期间施工任务，起重、吊装、动火、登高、电气作业等提前报备，办理相关手续，安排专职安全员现场监护；			
3、电缆沟、管开挖由专人协调安排，隐蔽前（报验）留下影像资料备查；			
4、光伏组串、电缆、防雷接地、并网柜等，并网前由专业人员进行检验检测，并记录备查；			
5、登高作业安装人员，必须系好安全绳、防坠器落实安全防护措施；			
6、电缆管敷设电缆前，必须对管口进行处理，或用其他方式的对电缆进行保护，电缆展放时使用滑轮辅助展放，确保电缆无破损；			
7、每天施工工作量汇报，后俩天施工提前安排；			
8、外租大型机械进出场提前进行报备、证件检查。			
三、业主项目部要求			
1、每天对施工人员进行安全技术交底，结合上电浦西公司对安全生产管理要求，施			

工管理人员要进一步做好消防、危化品、登高作业、临边作业、动火作业、电气作业等重点施工部位的管理工作；

2、特种作业人员要人证合一，上岗前安全培训、安全交底；作业前办理作业票等流程；

3、并网前由专业检测人员完成现场组串、设备的电流、电压、绝缘、耐压的检验检测工作，检测记录存档备查；

4、开关站内施工，无关人员不得进入，电气安装人员戴好安全防护手套，穿绝缘鞋；

5、监理单位对并网前检验检测工作进行全程监督。

主送单位	上海绿山宝晶新能源科技有限公司
抄送单位	中建凯德电子工程设计有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发人	

附：会议签到表

周例会及安全例会会议签到表