

# 会议纪要

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目

编号：HDWL-HYJY-009

会议地点	好德物流项目会议室	会议时间	2023年5月4日
会议主持人	胡奕豪		
会议主题：好德物流光伏项目节后复工复产安全检查会议。			
会议内容： 一、上海电力胡奕豪 按照上级公司安全生产管理要求，对在建项目进行节后复工复产安全再检查 1、检查本场施工人员身体状况是否正常，身体不适人员禁止入场； 2、对现场深基坑、作业临边、脚手架、爬梯、采光板等作业危险源进行再排查； 3、对大型机械、人员、临时用电、用电器、电箱等进行检验检查； 二、施工单位对并网前施工进度安排 1、冠军、好德常温1.4mw 5月7日低压柜互感器安装，8、9、10日电气试验、检查、项目部、供电局双方验收装表，13、14、15日72小时试运行； 2、京东冷链1.4mw 5月14日低压互感器安装，15、16、17日电气试验、检查、项目部、供电局双方验收装表，18、19、20日72小时试运行； 三、监理项目部 1、安全员每日检查现场施工安全，每日安全技术交底，确保施工现场无安全隐患； 2、施工项目部要对电气施工人员进行专项电气安装技术指导、技术交底，确保施工质量，施工安全； 3、并网前，由专业人员对电气设备、电缆、防雷接地等进行相应的检验检测，提供检验检测报告；按照设计及规范要求自检合格后报业主（监理）项目部验收； 会后，组织项目安检、质检一起对好德屋面、京东屋面、电缆管沟开挖现场等进行全面安全检查。			
主送单位	上海绿山宝晶新能源科技有限公司		
抄送单位	中建凯德电子工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签发人			

