

# 会议纪要

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目

编号：HDWL-HYJY-010

会议地点	好德物流项目会议室	会议时间	2023年5月12日
会议主持人	刘德文		
会议主题：好德物流光伏项目安全、质量、进度会议。			
会议内容： 一、施工单位施工情况 1、高压顶管选线审查完成，会上原则上同意，正式批复约1-2周内出具。顶管方案同步已委托电力设计院进行设计； 2、冠军和好德低压柜内互感器安装验收完成，各电表安装完成，等检测报告出来；下周四验收并网； 3、宝晶与市北购售电协议已转发宝晶，待盖章后送市北； 4、本周日冷链仓库停电，低压开关柜接线； 5、下周一冷链低压开关柜互感器安装验收，申请电表安装。 二、监理项目部要求 1、施工项目负责人、安全员必须每天对现场施工人员进行安全交底，安全隐患排查，现场人员正确佩戴安全防护用品，对上级安全质量发文及时组织施工人员进行学习，不踩安全红线，确保安全生产； 2、电缆沟、井、桥架内电缆敷设等隐蔽工程提前报验，并拍照留下影像资料； 3、电缆两端设置规格统一机打标识牌，字迹清晰；并网柜至并网点电缆改用阻燃电缆，电缆穿越隔墙、孔洞等间隙处均采用防火材料进行防火封堵；沿墙垂直电缆敷设按照设计要求每个支架均需固定； 4、所有热镀锌扁钢搭接，其搭接长度应为热镀锌扁钢宽度的2倍，所有焊接部位应用红丹防锈漆和银灰漆两次防锈处理，用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片。 5、并网前施工单位要做好各项调试、检测工作，完善各项报审资料； 二、业主项目部要求 1、并网前，施工方提供各发电单元安装及调试技术资料，光伏发电单元系统启动方案、措施以及系统图； 2、各发电单元、逆变器、开关站配备消防器材，安装监控系统，悬挂防触电警示标			

牌，设置巡检通道和清洗系统；

3、屋顶管线应采用阻燃电工管金属管或桥架，不得使用普通pvc管或普通波纹管，金属管线每隔20-30米应与接地干线可靠连接；

4、光伏组件的金属边框应可靠接地，不得采用金属边框直接钻孔做接地连接；

5、施工单位组织全体施工人员认真学习上级公司安全质量环保警示单2023第12号文件，吸取事故教训，举一反三，严格监管。

主送单位	上海绿山宝晶新能源科技有限公司
抄送单位	中建凯德电子工程设计有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发人	

附：会议签到表

