

会议纪要

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目

编号：HDWL-HYJY-011

会议地点	好德物流项目会议室	会议时间	2023 年 5 月 19 日
会议主持人	刘德文		
会议主题：好德物流光伏项目安全、质量、进度会议。			
会议内容：			
一、施工方本周施工完成情况： 1、一期总容量5MW全部取得发改委纳规函； 2、一期低压接入取得电网验收单； 3、市北已收到购售电合同，计划下周盖章生效； 4、冷链电表计划下周安装，具体时间待通知； 5、高压顶管设计方案编制中，线路规划意见计划下周出具； 6、本周三冠军仓库72小时并网试运行，各设备和系统运行正常； 7、周日冷链仓库停电，相关设备安装；下周一好德常温仓库72小时并网试运行； 8、下周计划：1）丙类仓库组件、电缆、接地安装及调试，计划月底前并网试运行； 2）彩钢瓦屋面检修通道设备采购、逆变器雨棚施工准备、报验资料整理；3）好德常温仓库现场垃圾清扫，符合生产区域标准。 二、监理项目部要求 1、施工项目负责人、安全员必须每天对现场施工人员进行安全交底，安全隐患排查，督促现场人员正确佩戴安全防护用品，特别注意登高作业、临时用电、带电作业安全；对上级公司发文及时组织施工人员进行学习，确保安全生产； 2、电缆沟（管）、井、桥架内交、直流电缆敷设，隐蔽工程施工必须符合相关规范及设计要求，隐蔽前报验，走验收流程，留下影像资料； 3、逆变器支架、桥架支架、接地等局部螺栓紧固不到位，焊接部位防腐不符合相关要求，桥架跨接线、环网接地等须进行相应整改； 4、上周验收整改单督促施工班组及时完成整改闭环。 二、业主项目部要求 1、施工单位对各设备铭牌等进行命名，并张贴永久性安全警示标志牌； 2、配电间张贴安全操作牌以及各配电间系统图；			

3、各逆变器、配电间配备消防器材，安装监控系统，悬挂防触电警示标牌，设置巡检通道和清洗系统；	
4、现场组件局部水平度须进行相应调整，配电房母线桥架未封堵，组件压块紧固螺栓有锈蚀现象，须进行相应整改；	
5、合理安排施工人员，按计划完成并网任务。	
主送单位	上海绿山宝晶新能源科技有限公司
抄送单位	中建凯德电子工程设计有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发人	

附：会议签到表

上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

监理 会议签到表

2023 年 5 月 19 日

[illegible]