

会议纪要

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目

编号:HDWL-HYJY-012

会议地点	好德物流项目会议室	会议时间	2023 年 5 月 26 日
会议主持人	刘德文		
会议主题：好德物流光伏项目安全、质量、进度会议。			
会议内容：			
一、施工方本周施工完成情况汇报：			
1、5月23日好德物流常温1MW低压并网72小时试运行			
2、冠军400KW并网运行正常			
3、京东冷链仓库1.4MW组件、逆变器和低压进线柜安装完成			
4、已启动并对接好德物流2MW高压顶管区水务、电力设计等部门			
下周计划：			
1、京东冷链仓库低压并网柜交接试验、接地电阻测试和并网电表安装			
2、检修通道和逆变器防雨棚材料采购、施工准备			
3、获取好德物流2MW高压顶管选线意见			
4、编制高压顶管涉河报告			
5、高压顶管现场施工踏勘及编制施工方案			
6、好德物流、区水务管理及绿容土地使用边界确认			
7、高压箱变及预制舱位置、基础施工方案确认			
二、监理项目部要求			
1、施工项目负责人、安全员必须每天对现场施工人员进行安全交底，安全隐患排查，督促现场人员正确佩戴安全防护用品；认真学习国家能源局华东监管局文件（2023年第43号）关于近期上海市电力建设工程人身伤亡事故有关情况通报，吸取事故教训，预防事故的发生；注意登高作业、调试并网作业、临时用电安全；			
2、现场临时安全防护设施配合检修通道，按照永久性安全设施进行加固、防腐处理；			
3、电缆沟、桥架内交、直流电缆敷设，按照相关规范及设计要求，预留足够的长度；隐蔽前必须报验；			
3、丙类仓库屋面支架并网前完成整改，部分组件有遮阴现象，请施工方现场确认并			

进行相应整改；	
4、施工单位尽快闭环5月13日验收整改通知单，落实并网后各项整改措施。	
三、业主项目部	
1、认真学习国家能源局华东监管局文件（2023年第43号）关于近期上海市电力建设工程人身伤亡事故有关情况通报，组织施工人员再培训再学习；	
2、对各设备铭牌等进行命名，并张贴永久性安全警示标志牌，各配电房、屋面逆变器配备专用配电消防器材；	
3、搜集现场实际施工布置图，整理最终竣工图；	
4、现场各项整改措施落实力度不大，下周若不能完成整改闭环将对责任单位进行相应考核；	
5、施工进度滞后，总包方尽快协调启动高压路线顶管和设备基础施工。	
主送单位	上海绿山宝晶新能源科技有限公司
抄送单位	中建凯德电子工程设计有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发人	

附：会议签到表

上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

安全活动周会议签到表

2023 年 5 月 26 日

[illegible]