

会议纪要

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目

编号：HDWL-HYJY-013

会议地点	好德物流项目会议室	会议时间	2023 年 6 月 2 日
会议主持人	刘德文		
会议主题：好德物流光伏项目安全、质量、进度会议。			
会议内容：			
一、施工方本周施工完成情况汇报：			
1、一期低压组串、设备接地等测试完成			
2、京东冷链低压接线、并网电表安装完成			
3、高压顶管选线方案审批意见完成			
4、高压顶管施工方案编制中			
5、好德物流、区水务管理及绿容土地使用边界已确认			
二、下周施工计划：			
1、下周一京东冷链1.4MW低压并网前验收、72小时试运行			
2、彩钢瓦屋面检修通道、逆变器遮雨棚制作安装			
3、电缆埋地管路面浇筑恢复			
4、低压光伏项目整改项闭环（灭火器、接地、助燃包、设备铭牌等）			
5、高压顶管涉河报告、施工方案编制			
6、高压箱变及预制舱施工方案编制（定位、图纸、施工工艺）			
7、6月份总体计划：低压并网设备现场代保管、检查，隐患排查整改；高压箱变及预制舱施工；高压顶管涉河施工等审批；高压投决完成，施工和材料准备。			
三、监理项目部			
1、施工项目负责人、安全员必须每天对现场施工人员进行常态化安全交底，安全隐患排查，督促现场人员正确佩戴安全防护用品，加强高处、临边、起吊、并网调试、临时用电等作业的安全监管；			
2、现场临时安全防护设施按照永久性安全设施进行加固、防腐处理；			
3、电缆桥架内电缆分区用阻燃包进行分隔敷设；			
4、丙类仓库屋面支架、组件整改完成后，报监理部复查；			
5、以“人人讲安全 个个会应急”为主题，积极开展安全生产月活动，定期组织排查			

施工现场事故隐患，提高员工隐患排查能力，开展应急演练及现场处置方案演练。

四、业主项目部

- 1、认真学习安环警示（2023年第15号）关于国家电网外包作业触电事故警示单，强化承包商安全管理，严查违规违章作业；积极开展安全生产月活动，增强员工防护、应急、自救能力；
- 2、对各设备铭牌进行制作张贴，电缆桥架内使用阻燃包进行分隔；好德屋面局部组件压块螺丝已锈蚀，须进行整改；
- 3、对照现场核实高压箱变及预制舱施工图，编制施工方案交监理部审核；
- 4、施工进度严重滞后，总包单位要加速协调高压顶管、箱变基础施工各项协调及材料、设备采购工作。

主送单位	上海绿山宝晶新能源科技有限公司
抄送单位	中建凯德电子工程设计有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发人	

附：会议签到表

上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

安全月活动. 周会会议签到表

2023 年 6 月 2 日

[illegible]