

会议纪要

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目
编号:HDWL-HYJY-015

会议地点	好德物流项目会议室	会议时间	2023 年 7月 7 日
会议主持人	刘德文		
会议主题：好德物流光伏项目安全、质量、进度会议。			
会议内容：			
一、施工单位施工计划：			
1、高压顶管涉河论证、电力设计审核中，力争7月中下旬完成；			
2、高压箱变和预制舱基础制作中，计划7月14日前完成；相关设备中下旬到现场安装；			
3、消缺整改及局部设备铭牌进行中，计划下周完成；			
4、低压系统验收资料整理，计划下周完成；			
5、视屏监控设备采购中，计划7月中下旬到现场安装；			
二、监理项目部			
1、下周五前必须完成低压区域消缺整改闭环工作；			
2、加强现场施工人员安全管理，每日安全交底要对现场安全隐患风险进行分析，采取的措施和应对方案对施工人员进行交底，并要有针对性提问；			
3、施工单位要提前和业主方（好德物流）沟通好施工可能涉及的树木花草、道路交通、电缆管线的走向以及停、送电问题；			
4、设备基础严格按照设计施工图进行施工；			
5、材料、设备进场报验，隐蔽工程提前报验；			
6、特种作业人员持证上岗，重点作业区办理作业票；			
7、做好施工人员防暑降温工作，定期发放防暑降温物资，制定应急措施；			
三、业主项目部			
1、做好施工区域安全防护工作，设立安全警示牌、警示围栏，基坑边沿设置红色警示灯，以防坠入；			
2、电气施工前进行安全技术交底，高压电缆终端制作、接线等施工必须由高压电工完成；设备由设备厂家完成安装；			
3、起重吊装作业前施工单位要对施工人员进行起重吊装作业安全培训、安全技术交底；			

4、施工进度严重滞后，施工单位要加快材料、设备采购协调工作。

主送单位	上海绿山宝晶新能源科技有限公司
抄送单位	中建凯德电子工程设计有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发人	

附：会议签到表

上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

管理

会议签到表

2023 年 6 月 7 日

[illegible]