

# 会议纪要

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目

编号：HDWL-HYJY-016

会议地点	好德物流项目会议室	会议时间	2023年7月14日
会议主持人	刘德文		
会议主题：好德物流光伏项目安全、质量、进度会议。			
会议内容：			
一、施工单位施工计划：			
1、高压顶管涉河论证、电力设计审核中，力争7月中下旬完成；			
2、高压箱变和预制舱基础制作完毕中，已进入养护期；计划下周末箱变等设备进场现场安装；			
3、计划下周日对好德物流常温仓库1250开关柜改造；			
4、计划下周采购清洗系统设备及开展安装工作；			
5、计划7月底前，市北供电局对好德物流及冠军用户侧关口表进行更换；			
6、计划7月底前完成视屏监控现场安；			
7、计划7月底前，低压系统进行整体竣工验收；			
8、高压系统资金申报已于6月22日上报甲方，结合银行融资进度开展后续相关工程建设。			
二、监理项目部			
1、加速完成低压区域消缺整改闭环，完善压块螺栓调换事宜；			
2、做好设备基础养护期内保湿养护工作，施工单位要安排专人负责；			
3、设备吊装前必须对施工人员进行吊装作业安全技术交底；			
4、加强现场施工人员防暑降温知识的宣传教育，提高施工人员的安全意识；定期发放防暑降温物资；			
5、完善低压系统整体竣工资料及高压系统过程资料；			
三、业主项目部			
1、好德物流常温仓库1250开关柜改造必须由专人操作，并做好施工前各项安全防护工作；			
2、施工单位每周对现场人员发放防暑降温必需品，并登记备查；			
3、设备基础回填土压实系数必须符合设计及相关要求，然后再进行四周硬化处理；			
4、施工进度严重滞后，施工单位要协调好材料、设备采购及施工人员安排，力争在7			

