

会议纪要

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目

编号:HDWL-HYJY-017

会议地点	好德物流项目会议室	会议时间	2023 年 7月 21 日
会议主持人	刘德文		
会议主题：好德物流光伏项目安全、质量、进度会议。			
会议内容：			
一、施工单位施工计划：			
1、高压顶管涉河论证、电力设计审核中，力争8月初完成；			
2、本周五高压箱变和预制舱现场就位完成，计划下周进行区域内浇筑；			
3、本周日对好德物流常温仓库1250开关柜改造；			
4、清洗系统设备已开始安装，计划二周内完成；			
5、下周市北供电局对好德物流及冠军用户侧关口表进行更换；			
6、视屏监控现场交底完成，计划下周安装；			
二、监理项目部			
1、加速对采光带安全防护网采购及安装整改工作；完善低压区域各项整改闭环；			
2、设备基础散水浇筑须配置钢筋网，以加强其基础的牢固度；			
3、清洗系统、监控系统安装前对安装人员进行安全技术交底，各施工面安全隐患排查以及配备必要的安全防护用品；			
4、加强现场施工人员防暑降温知识宣传，提高施工人员应急能力，定期发放防暑降温物资；			
5、完善施工过程报审资料，准备竣工资料；			
三、业主项目部			
1、变压器、开关柜已就位，接线安装施工必须由专人操作，并做好施工前各项安全防护工作，确保施工安全和工程质量；			
2、施工单位定期对现场施工人员发放防暑降温必需品，合理安排工作时间；			
4、施工进度严重滞后，施工单位要抓紧材料、设备采购及低压区消缺闭环工作。			
主送单位	上海绿山宝晶新能源科技有限公司		
抄送单位	中建凯德电子工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签发人			

附：会议签到表

上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

周例会史金海会议签到表

2023 年 7 月 21 日

[illegible]