

# 会议纪要

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目

编号：HDWL-HYJY-018

会议地点	好德物流项目会议室	会议时间	2023年7月27日
会议主持人	刘德文		
会议主题：好德物流光伏项目安全、质量、进度会议。			
会议内容： 一、施工单位施工情况汇报： 1、用户侧（好德常温）联络开关改造已完成； 2、用户侧关口表更换完成； 3、设备铭牌、环网接地、逆变器雨棚整改已完成； 4、清洗系统、监控系统安装中，计划下周安装完成； 5、高压箱变、预制舱基础已完成，计划下周完成地面硬化； 6、高压顶管涉河论证审批中，计划8月中旬前完成顶管施工。 二、监理项目部 1、加速完善低压区域整改闭环工作； 2、设备基础散水浇筑须配置钢筋网，以加强其基础的牢固度； 3、清洗系统、监控系统安装过程中施工单位要进行质量把控； 4、近期台风暴雨警示不断，施工单位要时刻关注天气变化，安排专人对现场支架、组件及设备螺栓的牢固度进行排查，发现安全隐患及时整改； 5、完善施工过程报审资料，准备竣工资料； 三、业主项目部 1、每日安全交底上传，严抓施工安全，施工质量； 2、采光带安全防护网下周落实安装； 3、组件、逆变器、电缆下周安排进场； 4、定期对现场施工人员发放防暑降温物资，下周组织检查；			
主送单位	上海绿山宝晶新能源科技有限公司		
抄送单位	中建凯德电子工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签发人			

