

会议纪要

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目
编号:HDWL-HYJY-019

会议地点	好德物流项目会议室	会议时间	2023 年 8月 04 日
会议主持人	刘德文		
会议主题：好德物流光伏项目安全、质量、进度会议。			
会议内容：			
一、施工单位施工情况汇报：			
1、视屏监控第一阶段安装完成，计划8月中下旬接入监控室；			
2、清洗系统管道安装完成90%，计划8月中下旬全部完成；			
3、彩钢瓦阳光板安全防护网安装完成；			
4、高压箱变及二次舱环网接地完成，计划下周区域内底板加固；			
5、高压剩余组件计划下周进场安装；			
6、高压顶管涉河论证、电力设计及施工计划审批中，下周施工踏勘准备，计划中下旬施工；			
二、监理项目部			
1、低压区域整改复查闭环，完善整改回复单；			
2、高压设备基础按设计图纸要求进行加固处理；			
3、清洗系统安装后进行耐压试水试验；监控系统基础浇筑加固；			
4、总包单位对现场安全防护用品、防暑降温物资等进行查漏补缺；			
5、每日安全交底，监理部不定期进行安全检查；			
6、现场安全文明施工再排查，施工垃圾、废弃材料清理出场，屋面排水沟保持畅通；			
5、进场材料、设备提前报审，施工过程资料同步；			
6、认真学习上海“4.17”高坠事故调查报告，吸取事故教训，严抓现场登高作业、临边、临电作业安全管理，举一反三。			
三、业主项目部			
1、每日安全交底上传，严抓施工现场安全管理，特种人员持证上岗；			
2、登高作业无安全防护措施、无监护人不得施工；			
3、下周材料进场，施工单位提前安排施工人员进场，施工前进行安全技术交底；			
4、低压并网部分整改项已复查，本周回复闭环；			

