

会议纪要

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目
编号:HDWL-HYJY-020

会议地点	好德物流项目会议室	会议时间	2023 年 8月 10 日
会议主持人	刘德文		
会议主题：好德物流光伏项目安全、质量、进度会议。			
会议内容：			
一、施工单位施工情况汇报：			
1、高压顶管涉河论证、电力设计及施工计划审批中；			
2、高压顶管现场施工交底完成，人员及工器具准备中；			
3、组件和逆变器计划下周安装；			
4、二次舱备用电源计划下周安装；			
5、二次舱开关柜计划下周安装；			
6、电缆桥架计划下周到货；			
7、低压接入工程竣工验收资料整理。			
二、监理项目部			
1、低压区域整改项复查，整改单回复闭环；			
2、高压施工材料、设备进场报验，提供产品质量证明文件，相关产品检验、检测报告、合格证等；			
3、施工人员二次进场必须进行安全技术交底，安全培训；			
4、清洗系统加固，监控系统基础加固施工落实；			
5、安全防护用品，防暑降温物资配备；			
5、每日安全交底资料，上传项目管理群；			
6、做好低压发电区安全警示及现场成品保护。			
三、业主项目部			
1、每日安全交底、施工安排、材料到货等情况上传日志；			
2、施工单位必须对进场施工人员进行安全技术交底，特种作业人员持证上岗；			
3、施工过程资料、竣工资料整理，查漏补缺；			
主送单位	上海绿山宝晶新能源科技有限公司		
抄送单位	中建凯德电子工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		

签发人	
-----	--

附：会议签到表

上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

管理例会 会议签到表

2023 年 8 月 10 日

[illegible]