

会议纪要

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目

编号：HDWL-HYJY-023

会议地点	好德物流项目会议室	会议时间	2023年09月01日
会议主持人	刘德文		
会议主题：好德物流光伏项目安全、质量、进度会议。			
会议内容：			
一、施工单位施工情况：			
1、高压区域组件、逆变器安装完成；			
2、油压变及互感器安装完成；			
3、并网协议已审核，待盖章签订；			
4、电缆桥架安装中，计划下周全部完成；			
5、电缆到货，计划下周安装；			
6、箱变及二次舱接线中，下周继续进行；			
7、高压顶管涉河论证、电力设计及施工方案已审批中，现场已开始施工；			
8、高压电缆接线工作已准备，计划下周结合顶管进行开展穿线安装。			
二、监理项目部			
1、施工班组每日安全技术交底，规范填写交底记录；			
2、施工项目部对已安装的组件、逆变器进行自查自纠并及时报验；			
3、顶管作业施工方案报审，大型机械进场报验，特种作业人员报审；			
4、安全防护用品、防护措施落实，安全员现场监督；			
5、电缆等材料进场报验，提供相关产品检验、检测报告等证明文件；			
6、桥架、电缆井内电缆敷设的弯曲半径要大于规定值并预留一定的长度，直埋电缆的埋深在0.7-1米，并按规范要求做好铺沙盖砖的安全防护，穿越道路、管道时要使用电缆保护管；			
7、抓好现场交叉作业安全，道路交通安全，文明施工与成品保护。			
三、业主项目部			
1、材料、设备进场及时报监理审核；			
2、顶管施工人员进场安全培训，技术交底，特种作业人员持证上岗；			
3、施工单位要合理安排施工人员、机械，做好交叉作业施工协调；			
4、施工过程资料竣工资料按规范要求整理归档；			

主送单位	上海绿山宝晶新能源科技有限公司
抄送单位	中建凯德电子工程设计有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发人	

附：会议签到表

