

会议纪要

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目
编号:HDWL-HYJY-024

会议地点	好德物流项目会议室	会议时间	2023 年 09月 08 日
会议主持人	刘德文		
会议主题：好德物流光伏项目安全、质量、进度会议。			
会议内容：			
一、施工单位施工情况：			
1、高压顶管施工审批及现场工作已完成；			
2、电缆桥架安装完成，组件电缆接线进行中，计划下周完成；			
3、箱变及二次舱接线中，计划下周完成；			
4、高压接入进行中，计划下周完成；			
5、并网协议已审核，待盖章签订。			
二、监理项目部			
1、施工班组每日安全技术交底，特种作业人员安全技术交底；			
2、电缆敷设，电缆穿管等隐蔽工程及时报验；			
3、高压施工作业按照电气安装操作规程操作，监护人员在场；			
4、做好高压并网前设备、线路的各项检验检测，提供第三方检测报告；			
7、抓好现场交叉作业安全，安全文明施工与成品保护工作。			
三、业主项目部			
1、顶管作业完备，对开挖的道路、绿化等进行全面恢复；			
2、施工单位要计划安排高压作业施工、第三方检测、调试及停、送电协调工作，力争在本月底前完成本项目竣工移交；			
3、竣工资料按规范要求整理成册；			
主送单位	上海绿山宝晶新能源科技有限公司		
抄送单位	中建凯德电子工程设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
签发人			

附：会议签到表

2013. 9. 8.

[illegible]