

会 议 纪 要

编号：ARWH-ZHJL-HYJY-002

工程名称：安仁湖南万华板业5.98MWp 屋顶分布式光伏发电项目 签发：

会议地点	办 公 室	会议时间	2023 年 3 月 24日下午 15:00
会议主持人	闫 鑫		
会议主题：监理周例会			
一、会议主要内容			
1、本周工作完成情况：			
(1) 因天气原因除切草间支架安装未完成、秸秆板车间支架安装完成1/2，其余屋面支架安装完成。			
(2) 所有屋面清洗系统上屋面部分完成。			
(3) 屋面拉拔力第三方检测报告已出。			
2、下周工作安排：			
(1) 所有屋面支架安装完成。			
(2) 组件全部吊装并安装完成。（天气良好情况下）			
(3) 原料棚（二）与木片间、木片间与配电室两条主路进行破路施工。			
(4) 压块、桥架到货。			
2、本周现场问题：			
(1) 因本周阴雨天气频繁、屋面湿滑、大风天气频发，进而将高空作业危险程度进一步放大，仍存在施工人员在施工时未正确佩戴安全帽及帽绳，高空作业时未系安全带进行高空作业。			
(2) 原料棚（三）爬梯被厂区车辆碰撞损坏。			
(3) 因屋面漏水问题，厂方屋面交接记录延迟。			

二、会议措施

- 1、要求所有施工人员正确佩戴安全帽、帽绳及安全带，若发现有不佩戴的情况将进行罚款处理。
- 2、破路施工前与厂方及施工单位协调好，做好准备工作及防护。
- 3、屋面漏水点与厂方告知后由厂方进行修补。
- 4、原料棚（四）爬梯损坏部分由施工单位进行维修。

三、会议总结

- 1、本次会议对本周工作完成情况及对下周工作的安排进行了总结。
- 2、本周因天气原因，施工进度与计划产生滞后现象。同时因恶劣天气频繁，强烈要求所有施工人员佩戴安全帽、帽绳及安全带。

后附会议签到表

主送单位	安仁万华道生新能源有限公司		
抄送单位	安仁湖南万华板业5.98MW屋顶分布式光伏项目北斗由耐建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.3.24

会议签到表

会议名称	监理周例会		
会议时间	2023年3月24日 星期五		
会议地点	办公室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	闫鑫	常州正衡	17362736070
2	王励	常州正衡	15155689665
3	张强	斗由耐	19970338252
4	周顺	斗由耐	15681601118
5	张强	斗由耐	18607177627
6	陈立志	斗由耐	18696015133
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			