

会议纪要

工程名称：安仁湖南万华板业5.98MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ARWH-ZHJL-HYJY-003

会议地点	办 公 室	会议时间	2023年4月19日 上午 11:00
会议主持人	闫 鑫		
会议主题：组件安装优化方案及现场事宜			

1、项目情况：

- (1) 现场支架已经全部安装完成，现场组件安装完成1500块，现场完成1条电缆线路
- (2) 现场逆变器全部到货，电缆桥架全部到货。电缆、汇流箱以及并网柜等材料还未到货。

2、会议内容

- (1) 现场的安全问题为重中之重，施工单位要做好各项安全措施，严格遵守各项安全准则，对于现场施工安全必须紧抓。对于触碰安全红线的事零容忍。同时监理单位也要加强安全管控工作，不容疏忽。
- (2) 施工单位要尽快提交一份后续施工材料的到货计划以及现场的更新过后的施工进度计划至项目部进行审核，确保现场材料设备不影响现场施工进度，同时监理单位要根据施工单位所提交的施工进度计划表督促施工单位完成每个节点的对应施工作业。
- (3) 现场的组件安装方案按照会议中确定的优化方案实施，鉴于优化方案涉及支架等材料的增加，需要进行二次采购，经施工单位与供应商沟通，约需要10天周期到场，在此期间，合理安排现场施工，保证现场施工不停滞。
- (4) 现场要确保在5.31日之前完成项目的并网工作，并网的时间节点坚决不能推迟，施工单位要尽早协调厂区停电事宜，确保设备按时接入完成，保证项目如期并网。
- (5) 现场破路施工要尽快按照厂区要求进行整改，待整改完成后报厂区进行验收，现场要加强管理方面的工作，施工单位在涉及到工序报验以及隐蔽工程验收等步骤时要及时通知监理，严禁任何形式的私自施工作业。
- (6) 施工单位提出现场因进入雨季，长期下雨，导致施工进度大幅滞后，在天气晴好期间将加大对人材机的投入，追赶因天气影响而滞后的施工进度，同时也会做好相关文件的收集整理，后期报项目部进行审核。

(7) 现场的使用资料要与现场施工进度同步，资料要按时提交至监理单位审核，对于检验不合格的材料现场一律严禁使用，验收不合格的工序全部不允许进行下一步施工作业，要确保现场工程施工质量。

主送单位	安仁万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 . 4.19

常州正露电力工程监理有限公司
安仁湖南万安建设5-90401
日期: 2014/1/1
电话

日期: 19/4/2023

[illegible]

