

会议纪要

工程名称：安仁湖南万华板业5.98MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ARWH-ZHJL-HYJY-004

编号: ARWH-ZHJL-HJY-004

会议地点	办 公 室	会议时间	2023 年5月12日 下午 15:00
会议主持人	闫 鑫		
会议主题: 项目工期进度以及现场安全			
1、会议内容			
(1) 现场工人在施工作业过程中未按照要求佩戴安全帽, 在吊装组件作业时, 部分区域搬运组件时离屋面边缘较近, 施工单位要加强现场安全管理工作, 避免危险作业。 (2) 项目现场新进场施工人员较多, 施工单位要做好新进场施工人员的安全培训以及施工安全交底、三级安全教育考试的工作, 争取做到不漏一人全部参与安全教育。现场争取每天开展一次安全教育晨会, 着重强调安全事宜。 (3) 现场屋面与屋面存在高低落差, 现场要制作稳固的爬梯, 严禁翻越屋面。 (4) 现场材料堆放区域混乱, 现场组件吊装完成后要及时清理路面垃圾, 避免对厂区安全以及路面造成堵塞, 争取做到每天的垃圾每天及时清理。 (5) 现场支架优化完成的屋面, 要及时报验。由于现场情况特殊, 采用分批报验的方式, 施工单位严禁未报验而私自进行施工作业, 私自施工作业所造成的一切问题与责任全部由施工单位承担。 (6) 施工单位要及时提供现场已经到货的材料合格证以及相关文件, 提前完成材料供应商资质文件, 不允许事后报验的情况发生。 (7) 现场确定组件后续到货时间为5月18号、5月20号。组件分两批到达现场, 每批到货大约1MW, 施工单位要合理调整好相关施工作业计划。 (8) 现场低压柜于5月13号发货, 5月15号到货。接地扁铁5月17号到货。 (9) 厂区通知停电时间大约为5.15--5.20之间, 施工单位要提前做好相关准备。 (10) 在现场检查巡视时, 发现现场存在安全隐患, 经业主单位与监理单位沟通通过后, 决定对施工单位进行处罚。同时施工单位要自我警醒, 加强现场安全施工管理工作, 避免此类事件的再次发生。			

主送单位	安仁万华道生新能源有限公司		
抄送单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 . 5. 12

常州正衡电力工程监理有限公司
安仁湖南万华铝业5.98MW
屋顶分布式光伏发电项目
日期: 2022.8.12

日期: 2023.5.12

[illegible]