

会议纪要

工程名称：安仁湖南万华板业5.98MWp 屋顶分布式光伏发电项目
编号：ARWH-ZHJL-HYJY-009



会议地点	办公室	会议时间	2023年7月14日 下午 15:30			
会议主持人	闫 鑫					
会议主题:	现场施工进度及安全					
1、会议内容						
(1) 施工单位要尽快完成现场全容量并网工作，要加快现场施工作业的进度，争取在一周内完成现场剩余的施工作业。						
(2) 施工单位要尽快完成施工资料，确保现场资料跟随施工进度，要及时对隐蔽工程或者重要工序报验，待监理完成检验后在进行下一步施工作业，绝对不允许私自进行施工作业。						
(3) 施工单位对于已经完成的施工工序经过三级自检合格后要及时报验，对于验收时不合格问题要及时整改，整改完成后要报至监理处进行复查，确保项目初验顺利早日进行。						
(4) 现场的电缆敷设、接地系统、清洗水系统以及检修通道要尽快完成，监理单位建议以上工序一项一项完成。						
(5) 现场由于受夏季高温影响，日气温已达37度，体感温度已达2度，施工单位要确保施工人员有合理的工作时间，施工时间的减少导致现场进度缓慢，施工单位要合理安排现场施工人员数量，确保施工进度。						
(6) 现场每道施工工序完成后，要及时清理屋面垃圾，同时材料堆放处也要做好做好材料的整理工作，由于现场设备已经带电，施工单位要做好相关安全工作，悬挂警示牌等提醒他人，切勿造成安全事故。						
(7) 由于高温天气，施工人员对于安全有所松懈，要加强对于施工人员的交底及教育工作，安全帽要正确佩戴，不能由于环境因素而忽略了安全问题。						
(8) 施工单位确定在下周天（7月23日前）完成现场全部施工作业。现场具备初验条件。						

主送单位	安仁万华道生新能源有限公司	
抄送单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2023.7.14



会议签到表

日期:2023.7.14

