

监理例会会议纪要

工程名称：天中市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-ZH-004 签发：

王

会议地点	升压站会议室	会议时间	2023 年 5 月 12 日
会议主持人	周飞		
会议主题： 监理会议关于工程质量、进度、安全会议。			
参加单位及人员： 天长市华晖光伏电力有限公司（建设单位）：段少之、曹德春、王亚飞 常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）：周飞、苏航 中铁电气化局集团第一工程有限公司（总承包单位）：蔡斯源、赵立军、岳克宁 会议内容： 一、施工单位： 1、升压站施工情况 （1）主变母线支架基础支模完成，混凝土浇筑完成，拆模完成。 （2）主变中性点支柱基础支模完成，混凝土浇筑完成，拆模完成。 （3）预制舱墙板绑扎钢筋、支模完成，混凝土浇筑完成，拆模完成。 （4）SVG 电缆支架基础支模完成，混凝土浇筑完成。 （5）接地网敷设焊接 90 米。 （6）SVG 基坑回填完成。 （7）主变运输安装就位。 2、光伏区施工 （1）31 区码头卸桩 38 车 932 根，运桩、打桩 1149 根。 （2）33 区临时码头抽水，修复。 材料到场： 支架月底到场。除预制舱月底进场外其余设备正在陆续进场； 存在问题及需解决事项： 1、二期 35kV 预制舱踏步是否与一期保持一致，按照钢爬梯形式制作。 2、洋湖内增加组件事宜：31 区、25 区按照 4400MW 逆变器布置。			

3、6月30日并网计划提供业主、监理审核。

4、洋湖外侧集电线路电缆采用直埋敷设方式，涉及对外协调工作由业主出面协商解决。

5、洋湖外侧区域刘春波鱼塘蓄水费用5万元。

下周工作计划

1、升压站施工情况

(1) 接地网敷设焊接完成；

(2) 基坑回填完成。

2、光伏区施工

(1) 光伏区 31、25 区预应力管桩打桩。

(2) 33 区临时码头修复(二标施工场地进桩机)、老瞿船坞修吊装场地。

存在的问题：

1、光伏区图纸需加快出图进度；

2、千秋变 CT 变比需提前申请计划，暂时无法确定停电时间，正在积极沟通；

3、综自扩容和调试受省调影响不确定性因素较大；

4、二期外湖为坑塘水面施工，涉及小水塘及围堰较多，打桩船无法施工，需采用水挖进行管桩施工，经统计涉及挖机打桩数量约为 3000 多根，后期管桩、支架、组件安装需做现场签证变更；

二、监理单位：

1、施工单位施工每道工序完成之后需提前通知监理项目部进行检查验收，准备好纸质材料提交至我部，验收合格后方可进行下道工序施工；

2、施工单位依据现场情况制定的周计划、月度计划施工如果计划发生变化或者之前制定的计划未按时完成施工单位要做出合理的解释，否则影响工期监理根据滞后情况下发联系单；

3、光伏区即将全面开始施工，对新进场施工人员进行三级安全培训教育（包括新进场机械设备上报至我部报审审查）；

4、对进场材料、使用的材料/使用过的材料及时进行送往实验室送检；

5、光伏区现场需要加强安全管理，巡视时发现打桩机有施工人员未佩戴安全帽，未穿救生衣。

6、对光伏区管桩抽检测量时发现有部分管桩偏差较大，管桩施工时注意下，打桩时鱼塘周边必须有人看管，佩戴对讲机及时沟通，对打桩进行质量把控，以免出现管桩偏差；

三、建设单位

1、二期光伏区选一个区做为标准，做成样板标识工程，参照完成的样板对接下来的工序进行验收； 2、6.30 目标节点并网不变，9.30 必须完成全额并网，在节点上提前制定有整体计划、有规划的体系进行施工； 3、组件 6.10 日前发货，可以全部到场； 4、一星期内光伏区图纸全部出具到现场； 5、每次例会前整理好整体计划； 6、鱼塘打桩时周边必须有人看管，佩戴对讲机及时沟通，对打桩进行质量把控，以免出现管桩偏差；			
主送单位		中铁电气化局集团第一工程有限公司	
抄送单位		天中市华晖光伏电力有限公司	
发文单位		常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间



会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签

会议签到表

会议名称	第四次监理会议		
会议时间	11:30		
会议地点	4号站会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王亚飞		13907382359
2	曹德嘉		13856942839
3	王亚飞		17755033237
4	王亚飞	中铁电务局-公司	12901300485
5	袁文举	中铁电务局-公司	15906204156
6	岳克宁		17132401620
7	王亚飞	常州正衡	13857150222
8	王亚飞	常州正衡	17640572661
9	周平	正衡监理	13120818872
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			