

监理例会会议纪要

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-ZH-005 签发：王达

会议地点	升压站会议室	会议时间	2023 年 5 月 26 日
会议主持人	周飞		
会议主题： 监理会议关于工程质量、进度、安全会议。			
参加单位及人员： 天长市华晖光伏电力有限公司（建设单位）：段少之、曹德春、王亚飞 常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）：周飞、苏航 中铁电气化局集团第一工程有限公司（总承包单位）：蔡斯源、赵立军、岳克宁 会议内容： 一、施工单位： 1、升压站施工情况 (1) 小电阻接地变预埋管、SVG 设备接地焊接、材料清场完成。 (2) SVG 预埋管完成、电缆沟开挖、预制舱清理垫层浇筑完成。 (3) 电缆沟垫层、主变隔油池垫层浇筑完成，主变油池砌筑、抹灰完成，二次电缆沟砌筑、抹灰完成，预制舱外侧一次电缆沟砌筑、抹灰完成。 (4) 主变散热器倒运及安装完成，主变互感器高压套管实验及附件安装完成。 (5) 一期架构水泥灌注完成。 (6) 二次设备室线槽安装 24 米。 (7) 主变隔油池钢筋网片加工 50 片。 (8) 主变抽真空注油完成。 (9) 一次电缆沟开挖、电缆沟垫层混凝土浇筑完成。 (10) 二次电缆沟外侧、主变隔油池外侧基坑回填完成。 (11) SVG 设备接地制作 8 处 54 米。 (12) 主变架构及母线支架钢柱安装完成。 2、光伏区施工 (1) 31 区打桩 10 米 142 根，13 米 25 根。			

- (2) 32区打桩 10米 267根。
- (3) 33区打桩 10米 429根。
- (4) 36区打桩 10米 67根。
- (5) 30区打桩 10米 85根。
- (6) 老瞿船坞修复完成。
- (7) 董福新鱼塘梗开口完成，开口4处。
- (8) 郑金昌鱼塘梗开口完成，开口1处。

打桩累计完成：10米预制管桩 990根、13米预制管桩 25根；

下周工作计划

1、升压站施工情况

- (1) 接地网敷设焊接完成。
- (2) 基坑回填完成。
- (3) 主变油池施工完成。
- (4) 小电阻接地变安装完成。
- (5) 预制舱安装完成。
- (6) 二次设备安装完成。
- (7) SVG 设备安装完成。
- (8) 一次电缆沟砌筑、抹灰完成。
- (9) 电缆沟支架安装完成。
- (10) 一、二次电缆敷设完成 80%。
- (11) 一、二次电缆接续完成 30%。

2、光伏区施工

- (1) 光伏区 25、26、28、29、30、33、36区预应力管桩打桩。
- (2) 28、29、33区立柱焊接、支架安装。
- (3) 28、29、33区接地安装。
- (4) 集电线路施工。
- (5) 33-42区塘梗开口。

人员进场：(1) 1标（湖内）光伏区支架、组件安装人员 50人，电气安装人员 18人，集电线路施工人员 8人。

- (2) 2标（湖外）光伏区支架、组件安装人员 20人，电气安装人员 10人，立柱焊接 5人。

存在的问题：

- (1) 计划6月15日-6月20日其中一天申请停电施工。
- (2) 7#、8#集电线路穿水泥路面需破除路面。

二、监理单位：

1、施工单位施工每道工序完成之后需提前上报监理项目部进行检查验收，准备好纸质资料提交至我部，验收合格后方可进行下道工序施工；

2、对新进设备、机械进场（设备材料类：预制舱、光伏电缆、支架、桥架等，机械类：水挖机、吊车等）资质、合格证，行驶证，车辆保险等所有进场方案、资料等需提前上报至我部提交报审，审核合格后方可进入现场；

3、光伏区即将全面开始施工，对新进场施工人员进行三级安全培训教育及（临电安全等）技术交底完成后方可进场作业，新进人员报审（人员类：特殊人员）等资质提前上报至我部进行报审合格后可进入现场进行作业；

4、光伏区施工时，施工每一道工序完成后上报我部进行检查验收，合格后方可进行下一道工序；

5、鱼塘进行水注机打桩时周边必须有人看管，佩戴对讲机及时沟通，对打桩进行质量把控，以免出现管桩偏差；

6、对安装完成的电气设备基础底部进行夯实；操作时，打夯机前方不得站人；

7、电气调试实验或安装过程中编写专项施工方案、专人统一指挥、设置专用电源，并设专人进行巡视、看管；

8、对施工人员每日进行安全、技术、质量交底；落实施工人员进场劳保用品的发放，施工人员进场作业必须正确佩戴安全帽、救生衣，各施工区域安全员配备到位，安全员需佩戴明显安全员袖标；

三、建设单位

1、下周会前升压站设备必须安装完成，集电线路完成；

2、洋湖外侧集电线路电缆采用直埋敷设方式，涉及对外协调工作由业主出面协商解决；

3、二期外湖为坑塘水面施工，涉及小水塘及围堰较多，打桩船无法施工，需采用水挖进行管桩施工，经统计涉及挖机打桩数量约为4000多根，后期管桩、支架、组件安装需做现场签证变更；

4、对施工人员实施打卡制上下班，以便于统计，施工过程中，确保施工安全；

5、鱼塘进行水注机打桩时周边必须有人看管，佩戴对讲机及时沟通，对打桩进行质量把控，以免出现管桩偏差；

6、对新入场施工人员进行三级安全教育及岗前培训，对施工人员进行管控，认真落实光伏场区管理制度，不允许私拿现场施工材料（如电缆头、螺栓等小物件），如发现将进行经济考核； 7、雨季来临，如出现台风、大雨（雷雨）、冰雹等恶劣天气，施工现场一律不允许进行施工。			
主送单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司		
抄送单位	天长市华晖光伏电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签

会议签到表

会议名称	监理例会		
会议时间	14:00-15:30		
会议地点	车站会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	段开之	中铁七局	1807382359
2	曹德春	华晖光伏	13856942859
3	关玉飞	华晖	17755033257
4	赵文举	中铁电气化局-公司	15906204156
5	岳克宁	中铁电气化局-公司	13132401620
6	郭斯强	-	13901200485
7	周平	正衡监理	13020818872
8	苏航	正衡监理	17340572661
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			