

监理例会会议纪要

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-ZH-006 签发：王立本

会议地点	升压站会议室	会议时间	2023 年 5 月 26 日
会议主持人	周飞		
会议主题： 监理会议关于工程质量、进度、安全会议。			
参加单位及人员： 天长市华晖光伏电力有限公司（建设单位）：段少之、曹德春、王亚飞、郑云声、张荣礼 常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）：周飞、 中铁电气化局集团第一工程有限公司（总承包单位）：蔡斯源、岳克宁 会议内容： 一、施工单位： 1、升压站施工情况 （1）主变安装完成，SVG 设备安装完成，小电阻接地变安装完成。 （2）二次设备安装完成，35kV 预制舱安装完成。 （3）电缆沟垫层、主变隔油池垫层浇筑完成，主变油池砌筑、抹灰完成，二次电缆沟砌筑、抹灰完成，预制舱外侧一次电缆沟砌筑、抹灰完成。 （4）计划 15 日前二次电缆敷设完成。 2、光伏区施工 （1）26、27、28、29、30 区逆变器Φ400 桩 30 根已完成。 （2）26 区打桩 10 米 214 根。 （3）28 区打桩 10 米 101 根。 （4）29 区打桩 10 米 83 根。 （5）30 区打桩 10 米 439 根。 （6）36 区打桩 10 米 223 根，11 米 74 根，13 米 8 根 （7）37 区打桩 10 米 70 根，11 米 34 根、 （8）39 区打桩 10 米 280 根。 （8）41 区打桩 10 米 165 根。			



打桩累计完成：10 米预制管桩 8185 根、

下周工作计划

1、升压站施工情况

- (1) 二次电缆接续完成。
- (2) 设备调试完成。
- (3) 主变至 110kV 架空线路施工完成
- (4) 二次设备扩容、调试完成
- (5) 设备区场地铺石子。
- (6) 主变隔油池铺鹅卵石。
- (7) 预制舱通风口百叶窗安装。

2、光伏区施工

- (1) 28、29、30、33 区管桩施工完成。
- (2) 28、29、30、33 区支架安装计划 25 日施工完成。
- (3) 28、29、30、33 区组件安装计划 28 日施工完成。
- (4) 28、29、30、33 区桥架安装计划 25 日施工完成。
- (5) 集电线路电缆敷设计划 20 日施工完成。
- (6) 28、29、30、33 区电缆敷设计划 29 日施工完成。

二、监理单位：

- 1、光伏区支架安装施工平台人员必须佩戴安全带，穿好救生衣。
- 2、监理通知单及及时整改回复。
- 3、生活区规范用电，各宿舍生活电器功率不能超过线路容量
- 4、光伏区施工时，施工每一道工序完成后上报监理部进行检查验收，合格后方可进行下一道工序。
- 5、对新进场施工人员做好现场安全文明施工及项目部管理制度。做好安全技术交底。

三、建设单位

- 1、升压站所有施工 18 号至 20 全部完成。
- 2、水挖补桩路径，可以进塘施工，后期施工双方协调好通行路径。

- 3、 5、6、7、8 集电线路施工，加快电缆敷设施工进度。
- 4、6 月 30 日并网时间节点不变，光伏区施工人员少，需要增加施工人员。
- 5、围网开口处安排专人看管，保证鱼苗不能外逃。（看管人费用蔡总认可）
- 6、6 月 25 号左右请可再生资源领导检查。

主送单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司		
抄送单位	天长市华晖光伏电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.06.27.

会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签

会议签到表

会议名称	监理例会		
会议时间	10:30-11:30		
会议地点	升压站会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王江江	华晖光伏	
2	曹德君	华晖光伏	
3	郑云帝	华晖	
4	张世林	中铁电气化局-公司	18901300485
5	王五飞	华晖	
6	张世林	华晖	
7	岳光宇	中铁电气化局-公司	13132401620
8	柯伟伟	华晖光伏	
9	周正	正衡监理	13020818872
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			