

监理例会会议纪要

工程名称：天门市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HUGF-YHEQ-ZH-007 签发：王斌

会议地点	升压站会议室	会议时间	2023 年 6 月 26 日
会议主持人	周飞		
会议主题： 监理会议关于工程质量、进度、安全会议。			
参加单位及人员： 天中市华晖光伏电力有限公司（建设单位）：曹德春、王亚飞、杨伟龙、张荣里 常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）：周飞、苏航 中铁电气化局集团第一工程有限公司（总承包单位）：赵立军、岳克宁、张校影 会议内容： 一、施工单位： 1、升压站施工情况 （1）二次电缆敷设完成，二次线接续已完成。 （2）主变隔油池铺鹅卵石已完成。 （3）设备区场地铺石子。 （4）GIS 避雷器安装已完成 （5）设备单体实验已完成。 （6）主变硬母线安装已完成。 （7）二次电缆沟盖板已完成。 2、光伏区施工 湖内 （1）25 区打桩 213 根，26 区打桩 481 根。 （2）水挖补桩：29 区 30 根，30 区 4 根。 （3）5 号集电线路桥架安装 830 米，高压电缆 1130 米。 （4）29 区汇流箱安装 8 台。 （5）立柱安装：28 区 426 处、29 区 801 处、30 区 930 区、31 区 900 处、32 区 580 处。 （6）低压桥架支架安装：28 区 83 组、29 区 90 组。			



- (7) 光伏支架安装: 28 区 150 个阵列、29 区 144 个阵列。
- (8) 檩条安装: 28 区 150 个阵列、29 区 85 个阵列。
- (9) 光伏组件安装: 28 区 70 个阵列 3640 块, 29 区 65 个阵列 3380 块。
- (10) 光伏 4 平方线敷设: 28 区 2200 米, 29 区 3480 米。
- (11) 硬化场地逆变器平台拼接焊接。

湖外

- (1) 打桩: 33 区逆变器桩 6 根, 36 区逆变器桩 6 根, 37 区 10 米 43 根、13 米 16 根, 39 区 10 米 139 根、11 米 2 根、13 米 26 根、逆变器桩 6 根, 41 区 10 米 270 根, 42 区 10 米 212 根。
- (2) 立柱安装: 33 区 195 处, 36 区 475 处, 37 区 108 处, 39 区 80 处。
- (3) 光伏组件支架安装: 33 区 50 个阵列, 36 区 7 个阵列。
- (4) 檩条安装: 33 区 44 个阵列, 36 区 21 个阵列。
- (5) 7 集电线路敷设高压电缆 540 米, 光缆 1080 米。
- (6) 8 集电线路敷设高压电缆 540 米, 光缆 1080 米。
- (7) 7、8 集电线路电缆沟开挖 380 米, 回填 380 米。

下周工作计划

- 1 (1) 设备区场地铺石子。
- (2) 设备单体实验及综合联调实验。
- (3) 主变绝缘子串安装、架空导线安装。
- (4) 一次电缆沟盖板安装。
- (5) 预制舱通风口百叶窗安装。
- (6) 预制舱钢爬梯加工安装。
- (7) SVG 台阶砌筑及网栅围栏安装。
- (8) 路灯安装。

2、光伏区施工

- (1) 28、29、30 区支架、组件安装完成, 汇流箱、逆变器安装完成, 电缆敷设完成。
- (2) 33 区逆变器安装完成, 电气安装施工完成 50%。
- (3) 32 区支架、立柱安装。
- (3) 31、33、36 区支架、组件安装。

二、监理单位：

1、材料到场卸车吊装时，应设专人统一指挥，设置明显标识安全员袖标、指挥员袖标，防止危险隐患发生，避免出现安全事故；

2、对检查问题及安全专项检查，对提出的问题整改项及发现不符合规范的整改项进行整改，整改后上报我部进行复查；

3、光伏区现场施工人员，自身安全防护措施意识差，安全帽未佩戴，救生衣不穿，包括其集电线路施工人员使用的工器具角磨机无防护罩；

4、28区支架、檩条、组件未整改未报验进行组件安装，整改完成后上报我部进行复验，合格后方可转序；

5、电气调试实验或安装过程中编写专项施工方案、专人统一指挥、设置专用电源，并设专人进行巡视、看管；

三、建设单位

1、雨季来临，注意施工现场安全，如出现台风、大雨（雷雨）、冰雹等恶劣天气，施工现场一律不允许进行施工；

2、每次会议前将所做的工程量以兆瓦的形式总结好进行汇报；

3、月底前将所提出问题我方进行沟通，协调好；

4、升压站6.30日必须完成其剩下的工作量，如需要在出入升压站现场作业情况下，需到我方运维处开作业票方可进行施工；

5、组件开箱时，如箱体有破损或箱体未发现破损开箱后有问题及时上报；

6、首次并网时间7.15日前并网区域为：28区、29区、30区、33区，容量大约为14MW。

主送单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司		
抄送单位	天长市华晖光伏电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.6.26

会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签

会议签到表

会议名称	会议记录		
会议时间	2023.6.26		
会议地点	开压站会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	曹德清	华晖	
2	关亚飞	华晖	
3	张得仁	华晖	
4	柏伟伟	华晖	
5	赵之华	中铁电气化局一公司	15906204156
6	岳克宁	中铁电气化局一公司	18132401620
7	张敏	中铁电气化局一公司	
8	周正	正缘监理	13020818872
9	苏航	正缘监理	1764572661
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			