

监理例会会议纪要

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-ZH-012 签发：王立军

会议地点	升压站会议室	会议时间	2023 年 8 月 24 日
会议主持人	周飞		
会议主题： 监理会议关于工程质量、进度、安全会议。			
参加单位及人员： 天长市华晖光伏电力有限公司（建设单位）：段少之、曹德春、张荣礼、郑云声、杨伟龙 常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）：周飞、李小忘 中铁电气化局集团第一工程有限公司（总承包单位）：赵立军、郭云龙 会议内容： 一、施工单位： 1、光伏区施工 湖内 （1）31 区水挖补桩 53 根。 （2）26 区逆变器平台焊接固定完成、平台护栏、爬梯制安完成，光伏组件安装 32 组，光伏 4 平方线敷设 9700 米，直流缆敷设 3439 米，直流电缆头制作 14 个，低压桥架安装 882 米，汇流箱安装 15 台，汇流箱接续 14 台，汇流箱电缆固定托架制安 15 处，组件跳线连接 30 组，高压电缆终端头制作 1 个。 （3）27 区逆变器平台焊接固定完成、平台护栏安装完成，光伏组件安装 20 组，光伏 4 平方线敷设 5500 米，桥架抱箍安装 40 组，低压桥架安装 566 米，高压桥架安装 50 米，汇流箱安装 15 台，汇流箱接续 15 台，通信电缆敷设 2336 米，通信线接续完成 15 台，阵列跳线连接 80 组。 （4）30 区檩条安装 49 组，组件安装 8 组。 （5）31 区檩条安装 105 组，组件安装 156 个阵列。 （6）32 区逆变器平台焊接固定完成、防护栏、爬梯安装完成，檩条安装 152 组，组件安装 74 组。 （7）6 号集电线路 3*240 高压电缆敷设 1010 米，支架安装 60 组，桥架安装 172 米，3*240 高压电缆中间接头制作 2 个已完成。 （8）26—27 区高压桥架安装 604 米。			



(9) 新到货组件卸车 13 车，组件倒运 11 车，箱逆变到货卸车 4 台。

湖外

(1) 33 区水挖补桩 265 根，34 区水挖补桩 103 根，36 区水挖补桩 551 根，37 区水挖补桩 256 根，39 区水挖补桩 88 根。

(2) 33 区立柱焊接 582 个，高压电缆终端头制作 1 个，送电并网完成。

(3) 34 区组件安装 3 组，立柱焊接 236 个。

(4) 35 区立柱焊接 110 个。

(5) 36 区汇流箱安装 1 个，立柱焊接 50 个，组件安装 1 组，组件支架安装 4 组。

(6) 37 区汇流箱安装 2 个，立柱焊接 200 个，组件安装 40 组，组件支架安装 15 组，低压桥架安装 60 米，檩条安装 21 组。

(7) 38 区逆变器平台下方电缆托架焊接一处，组件支架安装 29 组。

(8) 40 区立柱焊接 117 处，组件支架安装 38 组，檩条安装 19 组，组件安装 2 组。

(9) 39 区组件支架安装 15 组，立柱焊接 170 个，檩条安装 40 组，光伏组件安装 35 组，汇流箱安装 8 台，防雷接地焊接 110 米。

(10) 8 集电线路高压电缆敷设 265 米，中间头制作 1 个。

(11) 7 集电线路高压电缆敷设 40 米。

下周工作计划

2、光伏区施工

1、光伏区施工

湖内

(1) 27 区高压电缆敷设及电缆头制安，直流电缆敷设及电缆头制安，并网送电。

(2) 31 区光伏线敷设，低压桥架安装，汇流箱安装，组件安装。

(3) 32 区光伏线敷设，低压桥架安装，汇流箱安装，组件安装。

湖外

(1) 37、39、41 区水挖补桩。

(2) 33 区组件支架安装、檩条安装、组件安装，低压桥架安装，光伏线敷设、直流电缆敷设、汇流箱安装。

(3) 36 区组件支架安装、檩条安装、组件安装，低压桥架安装，光伏线敷设、直流电缆敷设、汇流箱安装，33-36 高压电缆敷设。

(4) 36、37 区立柱焊接。



4、累计完成总量

- 1、阵列管桩总量 26050 根，已完成 14034，剩余 12016 根。
- 2、逆变器管桩总量 124 根，已完成 104 根（剩余 23、24、25），剩余 20 根。
- 3、立柱桩头焊接总量：24319 处，已完成 10576 处，剩余 13743 处。
- 4、光伏组件支架总量：3480 个阵列，已完成 1271 个阵列，剩余 2209 个阵列。
- 5、光伏檩条总量：3480 个阵列，已完成 755 个阵列，剩余 2725 个阵列。
- 6、光伏组件总量：180960 块。已完成 30237 块，剩余 150723 块。

5、存在问题及需解决事项

- 1、42 区位于东风村余文仙的 3 块鱼塘（约 26.34 亩）位于红线范围内，但评估公司前期遗漏并未给予评估，导致农户现在不允许入塘施工，影响 1.78MW 光伏区打桩作业及后续安装作业。
- 2、位于界牌社区刘永林鱼塘（约 11.8 亩）同样位于红线范围内，但是未完成征地，影响 0.8MW 光伏区施工
- 3、37 区塘埂上的树尽快沟通清障。
- 4、协调设计院尽快提供剩余的施工图纸。
- 5、塘埂清障，农户风水，河道等事宜。

二、监理单位：

- 1、监理方下发的通知单和检查记录尽快整改回复
- 2、施工进度滞后，施工人员已严重满足不了工程需要，尽快增加施工人员，特别是电器施工人员。
- 3、要求组织电器安装人员进行一次技术交底。严格按照电器厂家的要求施工，避免重复一期的电器故障。

三、建设单位

- 1、尽快增加施工人员，做好安全和技术培训，施工人员要增加到（150—180）人，才能满足施工需要，进度才能保证。
- 2、要求按照最新工期倒排表组织人员施工，必须在计划期内完成并网计划。
- 3、8 月底前必须完成塘埂清障，农户风水，河道等事宜。
- 4、23 区 24 区更换为 570 组件。25 区组件按原计划执行。
- 5、做好电器施工人员的技术培训，
- 6、一期运行中出现的问题，要引以为戒，避免二期出现同样的问题。做好二期的工作。



扫码使用

夸克扫描王



主送单位		中铁电气化局集团第一工程有限公司	
抄送单位		天长市华晖光伏电力有限公司	
发文单位		常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2023.08.24

会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发



会议签到表

会议名称			
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	郭云志	华晖光伏	
2	曹德春	华晖光伏	13856942859
3	郭云志	华晖光伏	
4	郭云志	华晖光伏	
5	赵文举	中铁电气局-公司光伏二期	15906204156
6	郭云龙	中铁电气局-公司光伏二期	1760144691
7	郭云志	华晖光伏	
8			
9	郭云志	常州正衡	15035165499
10	周平	常州正衡	13020818872
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			



扫码使用

 夸克扫描王
