

# 第一次监理例会会议纪要

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：THGP-YH09-ZH-001 版次：

会议地点	升压站会议室	会议时间	2023年4月03日			
会议主持人	周飞					
<b>会议主题：</b> 第一次监理会议关于工程质量、进度、安全会议。						
<b>参加单位及人员：</b> 天长市华晖光伏电力有限公司（建设单位）：王亚飞、郑云声 常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）：周飞、苏航 中铁电气化局集团第一工程有限公司（总承包单位）：蔡斯源、岳克宁、张明明						
<b>会议内容：</b> <b>一、施工单位：</b> 1、工程进度情况：SVG 基础灌注桩施工完成，共计 9 根；2 号主变基础开挖完成，现正在支模、钢筋绑扎；小电阻接地变基础开挖完成，现正在支模。 2、编制施工方案 4 份：灌注桩施工方案、基坑开挖方案、基础换填方案、升压站安全施工方案； 3、开工报审资料编制已完成，已报监理审核； 4、升压站主变、接地变地基验槽：SVG 灌注桩钢筋、浇筑检查；现场施工标准复核。升压站钢筋、混凝土材料进场，已进行现场取样。 5、光伏区洋湖二期图纸审核周期长，北区正在做施工前的准备及光伏区道路工作预计本周可以开工。 6、现场材料升压站预计本月完成，计划五一期间设备采购入场，电气施工周期 60 天。争取 6.30 并网。 <b>二、监理单位：</b> 1、施工单位前期报审资料包括：企业资质、人员资质、机械合格证、施工组织总设计和施工方案下周一报至监理项目部审查； 2、施工过程资料需要和施工现场同步，等检验批每施工完一个需及时报至监理项目部确保施工单位的过程资料和施工现场同步； 3、关于原材料进场施工单位需要通知监理项目部见证取样送检，未通知监理进行见证禁止擅自使用。监理人员若发现未检先用，有权责令材料退场并对相关施工单位做出处罚； 4、关于施工质量施工单位必须按照设计图纸及规范要求施工，监理人员发现质量问题下发联系单或者整改通知单，若施工单位对于监理提出的问题不予整改也不予回复，监理项目告知业主方采取进一步措						



施下发罚款单或者约谈相关负责人；

5、施工单位依据现场情况制定的周计划、月度计划施工如果计划发生变化或者之前制定的计划未按时完成施工单位要做出合理的解释，否则影响工期监理根据滞后情况下发联系单；

6、关于安全方面施工单位人员进入现场需要配备安全帽、反光马甲、保险带、绝缘鞋、绝缘手套等劳保用品，对进场施工人员进行三级安全教育培训，另外在现场施工的特种作业人员如：电工、焊工、登高作业人员必须持证上岗，严禁违章作业；

7、施工单位施工工序完成之后需通知监理项目部进行检查验收，验收合格后方可进行下道工序施工；

8、要求施工单位相关负责人将每日现场施工部位、施工情况、施工人数、机械台数以日报的形式发到施工群内，每周一上报施工周报，每月 25 日上报月报。

### 三、建设单位

1、地勘报告于 3 月 29 日下午发给设计，需及时跟进设计图纸；光伏区现场道路已协调好，要求尽快安排现场道路施工，满足现场施工条件；砍树由当地村民自己处理（已协调好）；

2、监理例会每两周开一次周例会，初步订在周一下午 2:30—3:30；

3、施工单位资料需要按照最新版本和最新的规范标准执行；

4、工程项目施工进度计划时间节点部分施工与计划节点不符，施工滞后。

上次会议问题落实情况：

主送单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司		
抄送单位	天长市华晖光伏电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.4.03

注：会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发

会议签到表

会议名称			
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王亚飞	华峰	13205516990
2	周飞	正衡监理	13020818872
3	李叶源	中铝阳江公司	13901300485
4	岳克宁	中铁电气化局	13132401620
5	张仰刚	中铁电气化局	1351643691
6	吴云声	华峰	18056963466
7	苏航	正衡监理	17630572661
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			