

第五次周例会会议纪要

工程名称：上海奉贤农乐生物 604.8KW 分布式光伏发电项目

编号：SHNL-ZHJL-LH-005

会议地点	项目现场办公室	会议时间	2023 年 06 月 16 日
会议主持人	王洪伟		
会议主题：本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容： 一、本周工程进度 1 号、2 号厂房、办公楼屋面支架安装完成，组件安装完成，逆变器安装完成 110KW4 台，50KW 一台，防雷接地制作完成，交流电缆敷设完成，桥架安装，交流电缆进场、并网柜进场。 二、下周工作安排： 1. 桥架安装，1*4 直流电缆敷设，并网柜安装。 三、总包 1. 新进场工人安全教育、培训及技术交底。 2. 严格按设计文件及规范进行施工。 3. 对不安全行为进行加强管理。 四、监理 安全： 1. 本周每日进行施工现场安全检查。 2. 施工现场安全可控。 3. 动火作业需开作业票，焊工要持证上岗，需配备灭火器。 4. 电工要每日对临时用电配电箱和临电线路进行检查并形成记录，存在隐患部位要及时更换和修复。 5. 临边作业时要挂好安全带。 6. 电气施工时需做好防触电安全措施。 7. 交叉作业时需做好安全防护措施，避免物体打击事故发生。 进度：			

1. 材料尽快采购，确保材料进场能满足施工进度需求。

2. 并网柜接入厂房配电柜的电缆和铜排抓紧采购。

质量：

1. 在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。

2. 动用厂方的地面、墙面、屋面及原有预埋件、安装设备必须报厂方同意后方可施工，否则因此造成的损失及罚款由施工单位自行承担。

3. 已完成的分项工程要及时自检，合格后报监理验收。

4. 电缆敷设时要做好保护措施避免损坏电缆绝缘皮。

5. 桥架连接处要做好防水措施，MC4 插头要做好防护。

五、业主项目部

1. 工人食宿要满足基本需求，宿舍用电要注意安全，用电设备要合格产品，走时要断电。

2. 对新进场的工人进行安全培训，安全技术交底，特种作业必须持有有效操作证。

3. 施工产生的垃圾要及时清理，对已施工完成的成品要做好保护措施。

4. 高温天气要合理安排好作业时间，配备必要的防暑降温物品。

5. 组织学习案例（林董课件 2023.6），防止触电事故相关要求和防止高处坠落事故相关要求，发生触电和高处坠落事故应急措施。

抄送单位	上海绿山宝晶新能源科技有限公司、上海电建第一工程有限公司		
发文单位	上海奉贤农乐生物 604.8KW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2023 年 06 月 16 日

