

第四次周例会会议纪要

工程名称：上海奉贤农乐生物 604.8KW 分布式光伏发电项目

编号：SHNL-ZHJL-LH-004

会议地点	项目现场办公室	会议时间	2023 年 06 月 09 日
会议主持人	王洪伟		
会议主题：本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容： 一、本周工程进度 1 号、2 号厂房、办公楼屋面支架安装完成，组件安装完成，逆变器安装完成 110KW4 台，防雷接地制作完成，桥架进场。 二、下周工作安排： 1. 桥架安装，1*4 直流电缆敷设。 三、总包 1. 新进场工人安全教育、培训及技术交底。 2. 严格按设计文件及规范进行施工。 3. 对不安全行为进行加强管理。 四、监理 安全： 1. 本周每日进行施工现场安全检查。 2. 施工现场安全可控。 3. 动火作业需开作业票，焊工要持证上岗，需配备灭火器。 4. 电工要每日对临时用电配电箱和临电线路进行检查并形成记录，存在隐患部位要及时更换和修复。 5. 临边作业时要挂好安全带。 6. 由于农乐厂方无法提供场内地下图纸及相关信息，要求施工单位先人工在电缆路径试探开挖，确认地下无管线后再进行大面积开挖。 进度： 1. 材料尽快采购，确保材料进场能满足施工进度需求。			

2. 尽快确定电缆路径地下管线情况。

质量：

1. 在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。
2. 动用厂方的地面、墙面、屋面及原有预埋件、安装设备必须报厂方同意后方可施工，否则因此造成的损失及罚款由施工单位自行承担。
3. 已完成的分项工程要及时自检，合格后报监理验收。
4. 电缆敷设时要做好保护措施避免损坏电缆绝缘皮，交流电缆穿管时管口需要做成喇叭口。
5. 桥架连接处要做好防水措施，MC4 插头要做好防护。

五、业主项目部

1. 工人食宿要满足基本需求，宿舍用电要注意安全，用电设备要合格产品，走时要断电。
2. 对新进场的工人进行安全培训，安全技术交底，特种作业必须持有有效操作证。
3. 施工产生的垃圾要及时清理，对已施工完成的成品要做好保护措施。
4. 高温天气要合理安排好作业时间，配备必要的防暑降温物品。

抄送单位	上海绿山宝晶新能源科技有限公司、上海电建第一工程有限公司		
发文单位	上海奉贤农乐生物 604.8KW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2023 年 06 月 09 日

