

第一次周例会会议纪要

工程名称：上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目（福助工业 0.82MW 分布式光伏+储能发电项目）

编号：FZGF-ZHJL-LH-001

会议地点	项目现场办公室	会议时间	2023 年 07 月 07 日
会议主持人	王洪伟		
会议主题：本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容：			
一、本周工程进度			
混凝土屋面支架安装完成、南部彩钢瓦屋面支架安装完成。			
二、下周工作安排：			
组件安装、桥架安装、4 平方直流电缆敷设。			
三、总包			
1. 进场施工人员要正确佩戴安全帽，不要在采光带附近行走。			
2. 严格按设计文件及规范进行施工。			
3. 对不安全行为进行加强管理。			
四、监理			
安全：			
1. 对新进场施工人员进行三级安全教育，安全交底并本人签字。			
2. 执行早班会，做好防高处坠落、高空抛物、防物体打击等班前交底。			
3. 作业人员要正确佩戴安全帽、防滑鞋、施工现场禁止吸烟打闹。			
4. 彩钢瓦屋面采光带较多需做好防护措施，禁止在采光带上跨越。			
5. 禁止依靠临边防护栏杆。			
6. 危险部位需张贴警示标识。			
进度：			
1. 现有进度计划需要修改并按施工进度计划实施。			
2. 开工报审资料需抓紧报审。			
3. 所到场材料、设备及时收集合格证、检验检测报告做好台账。			

4. 设备开箱检验要通知监理、业主共同见证。

质量：

1. 在施工过程中应严格控制质量按照图纸、施工合同及规范要求施工。
2. 动用厂方的地面、墙面、屋面及原有预埋件、安装设备必须报厂方同意后方可施工，否则因此造成的损失及罚款由施工单位自行承担。
3. 已完成的分项工程要及时自检，合格后报监理验收。

五、业主项目部

1. 工人食宿要满足基本需求，宿舍用电要注意安全，用电设备要合格产品，走时要断电。
2. 施工要以安全第一、预防为主，安全防护做不到位不允许施工。
3. 唐总利用投影仪组织学习配电房爆炸案例学习，总结教训：电气作业要严格按操作规程进行操作。

抄送单位	上海上电绿山生态能源科技有限公司、江苏能川电力技术有限公司		
发文单位	上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目（福助工业 0.82MW 分布式光伏 + 储能发电项目） 监理项目部	发文时间	2023 年 07 月 07 日

[illegible]