

第二次周例会会议纪要

工程名称：上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目（福助工业 0.82MW 分布式光伏+储能发电项目）

编号：FZGF-ZHJL-LH-002

会议地点	项目现场办公室	会议时间	2023 年 07 月 14 日
会议主持人	王洪伟		
会议主题：本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容：			
一、本周工程进度			
1 号厂房屋面临边防护安装完成，2 号屋面支架安装完成、南部彩钢瓦屋面支架安装完成，组件安装完成 40%。			
二、下周工作安排：			
组件安装、桥架安装、4 平方直流电缆敷设。			
三、总包			
1. 进场施工人员要正确佩戴安全帽，彩钢瓦屋面施工必须佩戴安全帽，不要在采光带附近行走。			
2. 严格按设计文件及规范进行施工。			
3. 对不安全行为进行加强管理。			
4. 监控装置最迟明天完成。			
四、监理			
安全：			
1. 对新进场施工人员进行三级安全教育，安全交底并本人签字。			
2. 执行早班会，做好防高处坠落、高空抛物、防物体打击等班前交底。			
3. 作业人员要正确佩戴安全帽、防滑鞋、施工现场禁止吸烟打闹。			
4. 彩钢瓦屋面采光带较多需做好防护措施，禁止在采光带上跨越。			
5. 禁止依靠临边防护栏杆。			
6. 危险部位需张贴警示标识。			
7. 目前进入高温期，应合理安排作息时间，不得为赶工期随意加班加点，要采取“做			

两头歇中间”的方法或轮换作业的办法，避免高温日照暴晒、疲劳作业和防止工人中暑。 8. 彩光瓦屋面安全防护措施未完成不允许进入施工。 9. 彩光瓦屋面施工必须正确佩戴合格的安全带。 进度： 1. 交流电缆抓紧采购。 2. 施工工序合理安排。 3. 所到场材料、设备及时收集合格证、检验检测报告做好台账。 4. 设备开箱检验要通知监理、业主共同见证。 质量： 1. 在施工过程中应严格控制质量按照图纸、施工合同及规范要求施工。 2. 动用厂方的地面、墙面、屋面及原有预埋件、安装设备必须报厂方同意后方可施工，否则因此造成的损失及罚款由施工单位自行承担。 3. 已完成的分项工程要及时自检，合格后报监理验收。 五、业主项目部 1.工人食宿要满足基本需求，宿舍用电要注意安全，用电设备要合格产品，走时要断电。 2.不得随意拆卸安全带上的用具。 3.进入施工现场必须正确佩戴安全帽、安全带、反光背心。 4.人员更新必须一人一档资料齐全后方可进入施工现场。 5.管委会车棚施工前必须做好安全防护措施，否则不允许施工。 3.唐总组织学习《关于做好盛夏期间安全生产工作的通知》，总结：做好防台风、暴雨和防暑降温措施、事故应急措施。			
抄送单位	上海上电绿金生态能源科技有限公司、江苏能川电力技术有限公司		
发文单位	上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目（福助工业 0.82MW 分布式光伏 + 储能发电项目） 监理项目部	发文时间	2023 年 07 月 14 日

[illegible]