

第一次周例会会议纪要

工程名称:宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

编号:NXNH-ZHJL-LH-001

会议地点	施工现场	会议时间	2023 年 05 月 21 日
会议主持人	徐文平		
会议主题:， 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容:			
本周工程进度:			
1、雨水调节池配重块混凝土浇筑完成 196 块。2、行政区管热拆除全部完工、3#公寓楼东-西支架拆除完工、3#公寓楼桥架完工。			
下周工作安排:			
1、雨水调节池配重块混凝土浇筑完成 1200 块。2、行政区 1#公寓楼桥架组装完成、1#公寓楼管热支架拆除完成、新入 19 人资料完成、备案考试完成。			
建设方发言			
1、询问施工现场难点，关于乙炔更换丙烷进行切割问题，周一协调行政区相关管理部门。			
2、这次进场 19 人，考核后要求施工单位加强人员管理，确保工人保留到施工结束。			
3、关于施工周计划按实际情况填写，施工单位行政区要求的作业票简化需提出合理需求，我建设单位协调沟通厂区解决合理需求问题。			
4、关于施工现场配重块混凝土浇筑出现的蜂窝麻面需要同等标号砂浆进行修补。			
5、关于光伏支架按我建设单位要求进行采购。			
6、要求施工单位行政区楼面吊装作业提前一周告知建设单位蒋总办理相关作业票。			
7、要求监理单位监督好配重块混凝土浇筑工作，并按要求保留试块。			
监理项目部发言			
安全:			
1、对工人进行安全技术交底，对新进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件，交监理部备案。			
2、执行早班会，班前安全教育。			
3、高处作业人员佩戴符合要求的安全带、每个作业面灭火器配置不少于 2 具。			
4、要求施工单位配置一名专职安全员进场进行安全管理。			

6、特种工人员报审，人证合一。焊工、低压电工。登高证。

进度：

1、上周要求的材料进场计划、施工进度计划未报审，施工单位本周必须报审完成。

2、要求施工单位的前期资料尽快报审。

3、所到场原材料，施工单位及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，材料设备进场报审监理项目部。

质量：

1、我监理项目部下达的监理工程师通知单及时进行闭环。

2、进行施工技术交底，按照图纸施工。

抄送单位	中国石化集团新星陕西新源科技有限公司宁东分公司浙江晴电建设有限公司、陕西中能优盛电气科技有限公司		
发文单位	宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2023 年 05 月 22 日

会议签到表

[illegible]