

## 第十次周例会会议纪要

工程名称:宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

编号:NXNH-ZHJL-LH-010

|                                                                                                   |      |      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|
| 会议地点                                                                                              | 施工现场 | 会议时间 | 2023 年 09 月 18 日 |
| 会议主持人                                                                                             | 徐文平  |      |                  |
| 会议主题:，本周施工情况总结以及下周施工安排。                                                                           |      |      |                  |
| 本次会议内容:                                                                                           |      |      |                  |
| 本周工程进度:                                                                                           |      |      |                  |
| 聚乙烯醇事故池光伏接地沟开挖完成 50%; 餐厅、4#公寓楼屋面支架、组件安装完成。                                                        |      |      |                  |
| 下周工作安排:                                                                                           |      |      |                  |
| 聚乙烯醇事故池接地沟、电缆沟开挖完成、接地扁铁焊接完成、破路埋管、电缆敷设完成、回填土回填完成; 给水站接地沟开挖完成, 接地扁铁焊接完成。行政区 1#、2#、3#公寓楼屋面支架、组件吊装完成。 |      |      |                  |
| 监理项目部发言                                                                                           |      |      |                  |
| 安全:                                                                                               |      |      |                  |
| 1、要求施工单位在动土作业及电缆敷设前做好安全技术交底工作。                                                                    |      |      |                  |
| 2、按临时用电规范要求做好现场用电事宜。                                                                              |      |      |                  |
| 质量:                                                                                               |      |      |                  |
| 1、聚乙烯醇事故池接地沟开挖深度为 80mm, 不符合图纸设计 1 米, 要求你单位按图施工。                                                   |      |      |                  |
| 2、再次要求施工单位提供组件、汇流箱、电缆的相关资料报审监理项目部。                                                                |      |      |                  |
| 3、设计变更施工单位抓紧时间提出资料。                                                                               |      |      |                  |
| 4、要求施工单位抓紧时间安装电缆桥架配重块中间支撑。                                                                        |      |      |                  |
| 5、要求施工单位抓紧时间报审特种人员资料。                                                                             |      |      |                  |
| 进度:                                                                                               |      |      |                  |
| 1、要求施工单位增加挖机进行接地沟开挖、电缆沟开挖, 开挖深度要符合图纸要求。                                                           |      |      |                  |
| 建设方发言                                                                                             |      |      |                  |
| 1、关于设计变更我建设单位联系设计单位直接出蓝图。                                                                         |      |      |                  |
| 2、明天聚乙烯醇事故池破路埋管道路两头各设安全警示标志, 埋管后用碎石铺设并压实。                                                         |      |      |                  |
| 3、行政区电缆敷设可否顶管作业, 如若顶管施工单位安排专业人员现场管理。                                                              |      |      |                  |
| 4、行政区吊装能上的材料全部先吊装屋面, 后面卸下屋面的管热。                                                                   |      |      |                  |

5、本周汇报工作增加每天施工人员、总工人员数量，相关资料提交监理。

6、关于蒋经理下达群里的文件要求各参建单位按时完成。

|      |                                           |      |             |
|------|-------------------------------------------|------|-------------|
| 抄送单位 | 中国石化集团新星陕西新源科技有限公司宁东分公司<br>陕西中能优盛电气科技有限公司 |      |             |
| 发文单位 | 宁夏能化2.06MW分布式光伏发电<br>项目 监理项目部             | 发文时间 | 2023年09月18日 |



