

第十一次周例会会议纪要

工程名称:宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

编号:NXNH-ZHJL-LH-011

会议地点	施工现场	会议时间	2023 年 09 月 26 日
会议主持人	徐文平		
会议主题:，本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容:			
本周工程进度:			
行政区 1#楼防腐刷漆完成 50%、吊装完成 50%，2#楼组件安装完成，聚乙烯醇事故池光伏接地沟开挖完成。			
下周工作安排:			
规整好施工现场材料后放中秋、国庆假期。			
监理项目部发言			
安全:			
1、再次要求施工单位在动土作业及电缆敷设前做好安全技术交底工作。			
质量:			
1、请建设单位尽快提供项目蓝图，蓝图下达后对施工现场已完成工程量进行验收工作。			
进度:			
1、要求施工单位整合剩余材料、铺料及设备是否满足 10 月份并网要求。			
2、关于进厂承包商作业人员安全资格证 9 月 30 日到期。			
建设方发言			
1、询问施工单位剩余工程量，坡路埋管、电缆沟、接地沟等。			
2、要求聚乙烯醇事故池并网柜进场安装并网。			
3、节后请领导来现场协调指导工作。			
抄送单位	中国石化集团新星陕西新源科技有限公司宁东分公司 陕西中能优盛电气科技有限公司		
发文单位	宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目 项目监理项目部	发文时间	2023 年 09 月 26 日

