

第二次周例会会议纪要

工程名称:宁夏能化2.06MW分布式光伏发电项目

编号:NXNH-ZHJL-LH-002

会议地点	施工现场	会议时间	2023 年 05 月 28 日
会议主持人	徐文平 .		
会议主题:， 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容:			
本周工程进度:			
1、雨水调节池配重块混凝土浇筑完成 200 块，总完成 400 块，钢筋绑扎完成 400 个。			
2、行政区管热支架拆除完成 50%。			
下周工作安排:			
1、行政区公寓楼桥架组装完成、公寓楼管热支架拆除完成，2、土建队伍进场考试。			
建设方发言			
1、询问施工现场关于工程目标问题，施工单位解答尽量往前赶。			
2、下周二我建设单位王总检查现场并指导工作。			
3、要求施工单位保证自己的施工队伍并且不流失。			
4、要求施工单位张总来施工现场指导工作。			
5、管热支架拆除的有关计量会后建设、监理共同商议解决。			
6、下周一组件进场卸货，施工单位做好各施工作业面组件数量，按作业面相关数量堆放组件，避免二次倒运。			
7、下周建设、监理、施工单位共同查看行政楼屋面原有光伏支架情况，落实具体拆除或使用情况。			
监理项目部发言			
安全:			
1、关于吊装作业必须提前报审方案，审批合格后方可进行吊装作业。			
进度:			
1、要求施工单位的前期资料下周内报审完成。			
2、关于施工土建人员下周二进场，周四考试合格后进场施工，施工单位必须落实到位。			
质量:			

- 1、材料进场必须报验合格后才能使用。
- 2、进行设计交底图纸会审。
- 3、每完成一分项工程报监理和建设方进行转序验收,验收合格后方可进行下道工序施工。
- 4、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工,不按照图纸施工的后果自负。



抄送单位	中国石化集团新星陕西新源科技有限公司宁东分公司浙江晴电建设有限公司、陕西中能优盛电气科技有限公司		
发文单位	宁夏能化2.06MW分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2023年05月29日

